



bis 19.10.2023



Bestand

20.10.2023 - 06.03.2024

Phase 5,0 Monate
Gesamt 5,0 Monate



1. Phase

- Rodungsarbeiten, Bäume fällen
- Spartenverlegung
- Baufeldfreimachung BA1
- Teilabbruch Ufo
- Umbau Rettungsweg Bestand

Legende

-  Haupteingang
-  Bestandsgebäude
-  Nutzbare Freifläche
-  Zaun
-  Zuwegung Fußgänger
-  Rodungsarbeiten
-  Spartenverlegung
-  Baustellenfläche
-  Abbruch
-  Erdarbeiten
-  Herstellung neuer Freiflächen
-  Neubau Baumaßnahmen
-  Neubau Restarbeiten / Umbau
-  Neubau fertiggestellt
-  Umzug, Einzug
-  Baustellenzufahrt

NEUBAU HELENE-LANG-GYMNASIUM
Tannerstraße 19/20, 90762

ENTWURFSPLANUNG
Bauphasen bei laufendem Betrieb

PLANNR.: HLG_3_ARC_00_C_XX_00_00001_0_P_BP 1


INDEX:

MAßSTAB: Ohne DATUM: 31.10.2022

FELIX+JONAS ARCHITEKTEN GMBH
ICKSTATTSTRASSE 11A
80469 MÜNCHEN
TEL:089/23558580 FAX:089/235585823

06.03.2024 - 15.11.2024

Phase 8,0 Monate
Gesamt 13,0 Monate




2. Phase

- Verbauarbeiten
- Unterfangungen Bestand
- Baugrube BA1 herstellen

18.11.2024 - 12.09.2025

Phase 10,0 Monate
Gesamt 23,0 Monate



3. Phase

- Neubau BA1 Sporthalle
Rohbau, Fassade, Dach, Innenausbau
- Herstellen Interim

Legende

-  Haupteingang
-  Bestandsgebäude
-  Nutzbare Freifläche
-  Zaun
-  Zuwegung Fußgänger
-  Rodungsarbeiten
-  Spartenverlegung
-  Baustellenfläche
-  Abbruch
-  Erdarbeiten
-  Herstellung neuer Freiflächen
-  Neubau Baumaßnahmen
-  Neubau Restarbeiten / Umbau
-  Neubau fertiggestellt
-  Umzug, Einzug
-  Baustellenzufahrt

NEUBAU HELENE-LANG-GYMNASIUM
Tannerstraße 19/20, 90762

ENTWURFSPLANUNG
Bauphasen bei laufendem Betrieb

PLANNR.: HLG_3_ARC_00_C_XX_00_00002_0_P_BP 2-3


INDEX:

MAßSTAB: Ohne DATUM: 31.10.2022

FELIX+JONAS ARCHITEKTEN GMBH
ICKSTATTSTRASSE 11A
80469 MÜNCHEN
TEL:089/23558580 FAX:089/235585823

15.09.2025 - 12.02.2026

Phase 5,0 Monate
Gesamt 28,0 Monate




4. Phase

- Innenausbau BA1 Sporthalle fertigstellen
- Freianlagen Sporthalle herstellen

13.02.2026 - 03.04.2026

Phase 2,0 Monate
Gesamt 30,0 Monate



5. Phase

- Inbetriebnahme BA1 Sporthalle, Umzug

Legende

-  Haupteingang
-  Bestandsgebäude
-  Nutzbare Freifläche
-  Zaun
-  Zuwegung Fußgänger
-  Rodungsarbeiten
-  Spartenverlegung
-  Baustellenfläche
-  Abbruch
-  Erdarbeiten
-  Herstellung neuer Freiflächen
-  Neubau Baumaßnahmen
-  Neubau Restarbeiten / Umbau
-  Neubau fertiggestellt
-  Umzug, Einzug
-  Baustellenzufahrt

NEUBAU HELENE-LANG-GYMNASIUM
Tannerstraße 19/20, 90762

ENTWURFSPLANUNG
Bauphasen bei laufendem Betrieb

PLANNR.: HLG_3_ARC_00_C_XX_00_00003_0_P_BP 4-5


INDEX:

MAßSTAB: Ohne DATUM: 31.10.2022

FELIX+JONAS ARCHITEKTEN GMBH
ICKSTATTSTRASSE 11A
80469 MÜNCHEN
TEL:089/23558580 FAX:089/235585823

06.04.2024 - 24.07.2026

Phase 3,0 Monate
Gesamt 33,0 Monate




6. Phase

- Abbruch Bestand Sporthalle
- Baufeldfreimachung BA2
- Baugrube BA2 herstellen

27.07.2026 - 12.11.2027

Phase 16,0 Monate
Gesamt 49,0 Monate



7. Phase

- Neubau BA2 Schule
Rohbau, Fassade, Dach, Innenausbau

Legende

-  Haupteingang
-  Bestandsgebäude
-  Nutzbare Freifläche
-  Zaun
-  Zuwegung Fußgänger
-  Rodungsarbeiten
-  Spartenverlegung
-  Baustellenfläche
-  Abbruch
-  Erdarbeiten
-  Herstellung neuer Freiflächen
-  Neubau Baumaßnahmen
-  Neubau Restarbeiten / Umbau
-  Neubau fertiggestellt
-  Umzug, Einzug
-  Baustellenzufahrt

NEUBAU HELENE-LANG-GYMNASIUM
Tannerstraße 19/20, 90762

ENTWURFSPLANUNG
Bauphasen bei laufendem Betrieb

PLANNR.: HLG_3_ARC_00_C_XX_00_00004_0_P_BP 6-7


INDEX:

MAßSTAB: Ohne DATUM: 31.10.2022

FELIX+JONAS ARCHITEKTEN GMBH
ICKSTATTSTRASSE 11A
80469 MÜNCHEN
TEL:089/23558580 FAX:089/235585823

15.11.2027 - 21.07.2028

Phase 8,0 Monate
Gesamt 57,0 Monate




8. Phase

- Innenausbau BA2 Schule fertigstellen
- Freianlagen BA2 Schule herstellen

24.07.2028 - 11.09.2028

Phase 2,0 Monate
Gesamt 59,0 Monate



9. Phase

- Inbetriebnahme BA2 Schule, Umzug

Legende

-  Haupteingang
-  Bestandsgebäude
-  Nutzbare Freifläche
-  Zaun
-  Zuwegung Fußgänger
-  Rodungsarbeiten
-  Spartenverlegung
-  Baustellenfläche
-  Abbruch
-  Erdarbeiten
-  Herstellung neuer Freiflächen
-  Neubau Baumaßnahmen
-  Neubau Restarbeiten / Umbau
-  Neubau fertiggestellt
-  Umzug, Einzug
-  Baustellenzufahrt

NEUBAU HELENE-LANG-GYMNASIUM
Tannerstraße 19/20, 90762

ENTWURFSPLANUNG
Bauphasen bei laufendem Betrieb

PLANNR.: HLG_3_ARC_00_C_XX_00_00005_0_P_BP 8-9


INDEX:

MAßSTAB: Ohne DATUM: 31.10.2022

FELIX+JONAS ARCHITEKTEN GMBH
ICKSTATTSTRASSE 11A
80469 MÜNCHEN
TEL:089/23558580 FAX:089/235585823

12.09.2028 - 04.06.2029

Phase 9,0 Monate
Gesamt 68,0 Monate




10. Phase

- Abbruch Bestand Schule
- Baufeldfreimachen BA3
- Baugrube BA3 herstellen

05.06.2029 - 15.11.2030

Phase 17,0 Monate
Gesamt 85,0 Monate



11. Phase

- Neubau BA3 Schule
- Rohbau, Fassade, Dach, Innenausbau

Legende

-  Haupteingang
-  Bestandsgebäude
-  Nutzbare Freifläche
-  Zaun
-  Zuwegung Fußgänger
-  Rodungsarbeiten
-  Spartenverlegung
-  Baustellenfläche
-  Abbruch
-  Erdarbeiten
-  Herstellung neuer Freiflächen
-  Neubau Baumaßnahmen
-  Neubau Restarbeiten / Umbau
-  Neubau fertiggestellt
-  Umzug, Einzug
-  Baustellenzufahrt

NEUBAU HELENE-LANG-GYMNASIUM
Tannerstraße 19/20, 90762

ENTWURFSPLANUNG
Bauphasen bei laufendem Betrieb

PLANNR.: HLG_3_ARC_00_C_XX_00_00006_0_P_BP 10-11


INDEX:

MAßSTAB: Ohne DATUM: 31.10.2022

FELIX+JONAS ARCHITEKTEN GMBH
ICKSTATTSTRASSE 11A
80469 MÜNCHEN
TEL:089/23558580 FAX:089/235585823

18.11.2030 - 18.07.2031

Phase 8,0 Monate
Gesamt 93,0 Monate




12. Phase

- Innenausbau BA3 Schule fertigstellen
- Freianlagen BA3 Schule herstellen

21.07.2031 - 08.09.2031

Phase 2,0 Monate
Gesamt 95,0 Monate



13. Phase

- Inbetriebnahme BA3 Schule, Umzug


Legende

-  Haupteingang
-  Bestandsgebäude
-  Nutzbare Freifläche
-  Zaun
-  Zuwegung Fußgänger
-  Rodungsarbeiten
-  Spartenverlegung
-  Baustellenfläche
-  Abbruch
-  Erdarbeiten
-  Herstellung neuer Freiflächen
-  Neubau Baumaßnahmen
-  Neubau Restarbeiten / Umbau
-  Neubau fertiggestellt
-  Umzug, Einzug
-  Baustellenzufahrt

NEUBAU HELENE-LANG-GYMNASIUM Tannerstraße 19/20, 90762	
ENTWURFSPLANUNG Bauphasen bei laufendem Betrieb	
PLANNR.: HLG_3_ARC_00_C_XX_00_00007_0_P_BP 12-13	
INDEX:	
MAßSTAB: Ohne	DATUM: 31.10.2022
FELIX+JONAS ARCHITEKTEN GMBH ICKSTATTSTRASSE 11A 80469 MÜNCHEN TEL:089/23558580 FAX:089/235585823	

09.09.2031 - 19.03.2032

Phase 6,0 Monate
Gesamt 101,0 Monate




14. Phase

- Umbaumaßnahmen Altbau
- Freianlagen Altbau umgestalten

19.03.2032

Gesamt 101,0 Monate



Gesamtfertigstellung

Legende

-  Haupteingang
-  Bestandsgebäude
-  Nutzbare Freifläche
-  Zaun
-  Zuwegung Fußgänger
-  Rodungsarbeiten
-  Spartenverlegung
-  Baustellenfläche
-  Abbruch
-  Erdarbeiten
-  Herstellung neuer Freiflächen
-  Neubau Baumaßnahmen
-  Neubau Restarbeiten / Umbau
-  Neubau fertiggestellt
-  Umzug, Einzug
-  Baustellenzufahrt

NEUBAU HELENE-LANG-GYMNASIUM
Tannerstraße 19/20, 90762

ENTWURFSPLANUNG
Bauphasen bei laufendem Betrieb

PLANNR.: HLG_3_ARC_00_C_XX_00_00008_0_P_BP 14-15

INDEX:

MAßSTAB: Ohne DATUM: 31.10.2022

FELIX+JONAS ARCHITEKTEN GMBH
ICKSTATTSTRASSE 11A
80469 MÜNCHEN
TEL: 089/23558580 FAX: 089/235585823