

#	Titel	Vorgabe Dauer	Geplanter Start	Geplantes Ende	Q4 / 2020	Q1 / 2021	Q2 / 2021	Q3 / 2021	Q4 / 2021	Q1 / 2022	Q2 / 2022	Q3 / 2022	Q4 / 2022	Q1 / 2023	Q2 / 2023	Q3 / 2023	Q4 / 2023	Q1 / 2024	Q2 / 2024	Q3 / 2024	Q4 / 2024
0	NRFM Rahmenterminplan		02.09.21	17.10.24	NRFM Rahmenterminplan																
1	KONZEPTION UND PARTIZIPATIONSPROZESS DRITTER ORT		02.09.21	11.02.22	KONZEPTION UND PARTIZIPATIONSPROZESS...																
2	Phase 1: Entwicklung eines Vorgehenskonzepts	6 Wochen	02.09.21	13.10.21	Phase 1: Entwicklung eines Vorgehenskonzepts																
3	Phase 2: Partizipationsprozess	12 Wochen	14.10.21	14.01.22	Phase 2: Partizipationsprozess																
4	Phase 3: Auswertung des Partizipationsprozesses	4 Wochen	17.01.22	11.02.22	Phase 3: Auswertung des Partizipationsprozesses																
5	100-jähriges Jubiläum		29.10.23	29.10.23	100-jähriges Jubiläum																
6	VERGABE		15.06.23	23.04.24	VERGABE																
43	PLANUNG		02.09.21	23.08.24	PLANUNG																
44	LP1 Grundlagenermittlung Architektur	60 Tage	02.09.21	25.11.21	LP1 Grundlagenermittlung Architektur																
45	LP1 Grundlagenermittlung		14.10.21	25.11.21	LP1 Grundlagenermittlung																
46	Ortsbesichtigung	1 Tag	14.10.21	14.10.21	Ortsbesichtigung																
47	Klärung der Aufgabenstellung	15 Tage	15.10.21	05.11.21	Klärung der Aufgabenstellung																
48	Beraten zum Leistungs- und Untersuchungsbedarf	25 Tage	15.10.21	19.11.21	Beraten zum Leistungs- und Untersuchungsbedarf																
49	Anfertigung der Abschlussdokumente	2 Tage	22.11.21	23.11.21	Anfertigung der Abschlussdokumente																
50	Formulieren von Entscheidungshilfen	1 Tag	24.11.21	24.11.21	Formulieren von Entscheidungshilfen																
51	Erstellung Abschlussbericht LP 1		25.11.21	25.11.21	Erstellung Abschlussbericht LP 1																
52	Freigabeprozess	5 Tage	26.11.21	02.12.21	Freigabeprozess																
53	Übermittlung Abschlussbericht LP 1		26.11.21	26.11.21	Übermittlung Abschlussbericht LP 1																
54	Feedback durch AG	2 Tage	26.11.21	29.11.21	Feedback durch AG																
55	Einarbeitung der Änderungswünsche	2 Tage	30.11.21	01.12.21	Einarbeitung der Änderungswünsche																
56	Übermittlung der Korrekturen		01.12.21	01.12.21	Übermittlung der Korrekturen																
57	Freigabe durch AG	1 Tag	02.12.21	02.12.21	Freigabe durch AG																
58	LP1 freigegeben		02.12.21	02.12.21	LP1 freigegeben																
59	LP2 Vorplanung Architektur	60 Tage	26.11.21	25.02.22	LP2 Vorplanung Architektur																
60	LP2 Vorplanung		03.12.21	18.05.22	LP2 Vorplanung																
61	Vorverhandlungen Genehmigungsfähigkeit	10 Tage	03.12.21	16.12.21	Vorverhandlungen Genehmigungsfähigkeit																
62	Fortschreiben des Terminplans	20 Tage	03.12.21	07.01.22	Fortschreiben des Terminplans																
63	Übermittlung des überarbeiteten Grobkonzepts		09.12.21	09.12.21	Übermittlung des überarbeiteten Grobkonzepts																
64	Übermittlung der vorläufiger Exponatliste		09.12.21	09.12.21	Übermittlung der vorläufiger Exponatliste																
65	Erarbeiten der Vorplanung	113 Tage	03.12.21	18.05.22	Erarbeiten der Vorplanung																
66	Analysieren der Grundlagen	10 Tage	03.12.21	16.12.21	Analysieren der Grundlagen																
67	Abstimmen der Zielvorstellungen	10 Tage	03.12.21	16.12.21	Abstimmen der Zielvorstellungen																
68	Weiterentwicklung der Konzeptskizze	10 Tage	17.12.21	07.01.22	Weiterentwicklung der Konzeptskizze																
69	Übermittlung erster Ansatz Drehbücher	10 Tage	10.01.22	21.01.22	Übermittlung erster Ansatz Drehbücher																
70	Entwicklung des szenografischen Konzeptes mit erweiterten Visualisierungen	20 Tage	10.01.22	04.02.22	Entwicklung des szenografischen Konzeptes mit...																
71	Konzept für die Besucherführung	40 Tage	10.01.22	04.03.22	Konzept für die Besucherführung																
72	Grafisches Konzept	40 Tage	10.01.22	04.03.22	Grafisches Konzept																
73	Medienkonzept	40 Tage	10.01.22	04.03.22	Medienkonzept																
74	Technisches Konzept	40 Tage	10.01.22	04.03.22	Technisches Konzept																
75	Zuarbeit didaktisches Konzept	40 Tage	10.01.22	04.03.22	Zuarbeit didaktisches Konzept																
76	Exemplarische Ausstellungsdetails	50 Tage	07.03.22	13.05.22	Exemplarische Ausstellungsdetails																
77	Grobkostenschätzung für alle Bereiche	15 Tage	07.03.22	25.03.22	Grobkostenschätzung für alle Bereiche																
78	Anfertigung der Abschlussberichte	5 Tage	19.05.22	25.05.22	Anfertigung der Abschlussberichte																
79	Freigabeprozess	10 Tage	26.05.22	08.06.22	Freigabeprozess																
85	LPH 2 freigegeben		08.06.22	08.06.22	LPH 2 freigegeben																
86	Bereitsstellung von Beispieltextrn für jede Textart/ Daten für zusätzliche Grafiken		08.06.22	08.06.22	Bereitsstellung von Beispieltextrn für jede Textart...																
87	Übermittlung des Feinkonzepts		08.06.22	08.06.22	Übermittlung des Feinkonzepts																
88	Übermittlung der finalen Objektliste		08.06.22	08.06.22	Übermittlung der finalen Objektliste																

TERMINPLANUNG
RUNDFUNKMUSEUM FÜRTH

