

## I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	01.02.2023	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	15.02.2023	öffentlich - Beschluss

### **Ergänzende Projektgenehmigung – Erstellen von Schulraumcontainern an verschiedenen Schulstandorten in Fürth**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen

#### **Anlagen:**

Kostenaufstellung der zusätzlich benötigten Mittel

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Werksausschuss/ Stadtrat nimmt von den Mehrkosten in Höhe von 280.000 Euro für die Baumaßnahme Kenntnis. Der BWA begutachtet/ der Stadtrat erteilt hiermit die Ergänzende Projektgenehmigung. Die neuen Gesamtkosten belaufen sich auf 5,98 Mio. Euro. Die erforderlichen Mittel sind bereitzustellen.

#### **Sachverhalt:**

Am 25.02.2021 (SEP/0021/2021) hat der Ausschuss für Finanzen und Verwaltung bzw. der Stadtrat jeweils einstimmig die Deckung der dringenden Raumbedarfe an verschiedenen Schulen in Fürth durch Klassenzimmer in Containerbauweise genehmigt.

Mit der Ergänzenden Projektgenehmigung vom 24.03.2022 (nö GWF/0438/2022) wurden durch einstimmigen Stadtratsbeschluss eine Auftragserweiterung für weitere Klassenzimmer an bestehenden und zusätzlichen Standorten genehmigt. Die hierfür bereitgestellten Mittel beliefen sich auf 5,7 Mio. Euro.

Im Zuge der Ausführung hat sich herausgestellt, dass auf dem angemieteten Grundstück in der Wilhelmstraße (GS Friedrich-Ebert-Straße) Maßnahmen notwendig sind, die zum Zeitpunkt der Kostenaufstellung nicht ersichtlich waren (siehe Anlage).

Zudem wurden im Zuge der Ausführung verschiedene Wünsche der Schulleitungen über das Ref. I an die GWF herangetragen. Die Wünsche sind hinsichtlich einer Standzeit von 10 Jahren nachvollziehbar und sinnvoll (siehe Anlage). Aufgrund der Dringlichkeit wurden die meisten Arbeiten bereits ausgeführt.

Auch an den Standorten Hummelstraße, Adalbert-Stifter-Straße und Hans-Sachs-Straße kam es zu Mehrkosten (siehe Anlage).

Die Mehrkosten belaufen sich insgesamt auf 280.000 Euro.

**Finanzierung:**

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 280.000,00 €	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja €
Veranschlagung im Haushalt			
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst. 2954.9351.4000	Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag: Die Mittel sind nicht vorhanden, sie müssen über-/ außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.			

**Prüfung der Klimarelevanz:**

<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
<b>Begründung:</b> Es handelt sich um eine Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln.				
<b>Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):</b> _____				

**Beteiligungen**

Auftrag:	Käm beteiligt	an Gebäudewirtschaft Fürth von	17.01.2023
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	17.01.2023

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Gebäudewirtschaft Fürth**

Fürth, 17.01.2023

gez. Lippert

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der Referentin bzw. des Referenten

Gebäudewirtschaft Fürth Hempfling Alexander
--

**Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:**

**Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 01.02.2023**

Protokollnotiz:

Beschluss:

**Beschluss:**