

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	19.04.2023	öffentlich - Kenntnisnahme

Antrag Stadtratsfraktion GRÜNE - Sachstandsbericht PV-Programm auf städtischen Dächern

Aktenzeichen / Geschäftszeichen GWF	
Anlagen: Fraktionsantrag GRÜNE vom 11.04.2023	

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt:

Auf den Fraktionsantrag vom 11.04.2023 (Anlage) wird wie folgt geantwortet:

Für die Haushaltsplanung 2023 ff wurden von der Verwaltung 400.000 € angemeldet. In den Haushaltsverhandlungen wurde die Summe auf 600.000 € erhöht.

Grundlage für den PV-Ausbau ist weiterhin der Beschluss GWF/0458/2022 (BWA am 12.10.2022). Hier ist die geplante Vorgehensweise dargelegt. Als Dienstleister ist die Infra für die Planung und den Bau der Anlagen hinzugezogen worden. Derzeit sind die Anlagen in Planung. Zur Erhöhung der Flexibilität in Planung und Umsetzung wurde die bisherige Aufteilung der Liegenschaften in Paket 1 und Paket 2 aufgehoben.

Bei den bisher verpachteten Dachflächen, deren Vertragslaufzeit auslief, erfolgt der Abbau der Anlagen durch den Pächter in den kommenden Pfingstferien. Erst danach können Schäden an den Dachflächen, die bereits festgestellt wurden, vollständig begutachtet und behoben werden sowie statische Ertüchtigungen erfolgen. Dies betrifft insb. die Hans-Böckler-Schule. Erst nach Feststellung des Umfangs ist die Angabe eines Terminplans möglich. Für die Bestückung des Rathauses läuft die Abstimmung der Planungen mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.

Beschlussvorlage

Verwiesen wird weiterhin auf die Materialknappheit der PV-Anlagentechnik und die personellen Kapazitäten in der Fachplanung (3 offene Stellen Ing. und Techniker Elektrotechnik).

Demnach wird die PV-Bearbeitung im Rahmen der o. g. Möglichkeiten mit höchst möglicher Priorität verfolgt.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Gesamtkosten €	jährliche Folgekosten <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja €
Veranschlagung im Haushalt <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Hst.	Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:	

Prüfung der Klimarelevanz:

<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
<input type="checkbox"/> -- Stark negative Klimawirkung	<input type="checkbox"/> - Negative Klimawirkung	<input type="checkbox"/> 0 Keine oder geringe Klimawirkung	<input type="checkbox"/> + Positive Klimawirkung	<input type="checkbox"/> ++ Stark positive Klimawirkung
Begründung: <input type="text"/>				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen): <input type="text"/>				

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Gebäudewirtschaft Fürth**

Fürth, 18.04.2023

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Gebäudewirtschaft Fürth

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 19.04.2023

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: zur Kenntnis genommen