

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	2023			2024			2025			2026			2027			2028			2029																		
					Hälfte 1, 2023			Hälfte 2, 2023			Hälfte 1, 2024			Hälfte 2, 2024			Hälfte 1, 2025			Hälfte 2, 2025			Hälfte 1, 2026			Hälfte 2, 2026			Hälfte 1, 2027			Hälfte 2, 2027			Hälfte 1, 2028			Hälfte 2, 2028			Hälfte
					J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J	M	M	J	S	N	J
1	<b>Projekt Neubau Heinrich-Schliemann-Gymnasium</b>	434,4 Wochen	Don 27.08.20	Fre 22.12.28	[Gantt bar]																																				
2	<b>0 Übergeordnetes / Meilensteine</b>	399,4 Wochen	Don 27.08.20	Mon 24.04.28	[Gantt bar]																																				
34	1 Projektvorbereitung	109,4 Wochen	Don 27.08.20	Fre 30.09.22	[Gantt bar]																																				
42	2 Planung	167,2 Wochen	Fre 18.09.20	Fre 01.12.23	[Gantt bar]																																				
76	<b>3 Ausschreibung und Vergabe</b>	103 Wochen	Mon 31.07.23	Fre 18.07.25	[Gantt bar]																																				
77	A+V Baufeldfreimachung	26 Wochen	Mon 30.10.23	Fre 26.04.24	[Gantt bar]																																				
78	<b>Hauptmaßnahme</b>	103 Wochen	Mon 31.07.23	Fre 18.07.25	[Gantt bar]																																				
79	Vorbereitung A+V Hauptmaßnahme	13 Wochen	Mon 31.07.23	Fre 27.10.23	[Gantt bar]																																				
80	<b>A+V Hauptmaßnahme</b>	90 Wochen	Mon 30.10.23	Fre 18.07.25	[Gantt bar]																																				
81	<b>4 Ausführung</b>	231,6 Wochen	Mit 19.07.23	Fre 24.12.27	[Gantt bar]																																				
82	weiterführende Altlastenuntersuchungen PFAS-Schaden + Auffüllungen Freianlagen	15 Wochen	Mit 19.07.23	Die 31.10.23	[Gantt bar]																																				
83	vorgezogene Rodung der Bestandsbäume durch Grünflächenamt	5 Wochen	Don 18.01.24	Mit 21.02.24	[Gantt bar]																																				
84	Kampfmittelsondierung/ Erdarbeiten/ Abbrucharbeiten	5 Wochen	Mon 27.05.24	Fre 28.06.24	[Gantt bar]																																				
85	<b>Baubeginn</b>	0 Tage	Mon 01.07.24	Mon 01.07.24	[Milestone: Baubeginn 01.07]																																				
86	Baugrube, Verbauarbeiten, Schadstoffüberwachung Aushub, Spezialtiefbau, Baustellereinrichtung	24 Wochen	Mon 01.07.24	Fre 13.12.24	[Gantt bar]																																				
87	Gründung, Erdsonden, Erdungsanlage	28 Wochen	Mon 16.12.24	Fre 27.06.25	[Gantt bar]																																				
88	Rohbau	44 Wochen	Mon 30.06.25	Fre 01.05.26	[Gantt bar]																																				
89	Fassade / Dach / Gebäudehülle	36 Wochen	Mon 04.05.26	Fre 08.01.27	[Gantt bar]																																				
90	Gebäude provisorisch dicht	0 Tage	Fre 21.08.26	Fre 21.08.26	[Milestone: Gebäude provisorisch dicht 21.08]																																				
91	Innenausbau	70 Wochen	Mon 24.08.26	Fre 24.12.27	[Gantt bar]																																				
92	Freianlagen	40 Wochen	Mon 22.03.27	Fre 24.12.27	[Gantt bar]																																				
93	<b>Bauliche Fertigstellung</b>	0 Tage	Mon 20.12.27	Mon 20.12.27	[Milestone: Bauliche Fertigstellung 20.12]																																				
94	<b>5 Inbetriebnahme/ Abnahme/ Übergabe</b>	50 Wochen	Mon 10.01.28	Fre 22.12.28	[Gantt bar]																																				
95	<b>Inbetriebnahmen</b>	8 Wochen	Mon 10.01.28	Fre 03.03.28	[Gantt bar]																																				
96	Mängelbeseitigung	10 Wochen	Mon 06.03.28	Fre 12.05.28	[Gantt bar]																																				
97	<b>Finale Abnahmen</b>	2 Wochen	Mon 15.05.28	Fre 26.05.28	[Gantt bar]																																				
98	Terminreserve	8 Wochen	Mon 29.05.28	Fre 21.07.28	[Gantt bar]																																				
99	<b>Übergabe an Nutzer</b>	0 Tage	Fre 21.07.28	Fre 21.07.28	[Milestone: Übergabe an Nutzer 21.07]																																				
100	Projektnachlauf und Verwendungsnachweis	22 Wochen	Mon 24.07.28	Fre 22.12.28	[Gantt bar]																																				
101	<b>6 Nutzungsaufnahme</b>	8 Wochen	Mon 24.07.28	Fre 15.09.28	[Gantt bar]																																				
102	Möblierung/ Probetrieb/ Umzug	8 Wochen	Mon 24.07.28	Fre 15.09.28	[Gantt bar]																																				
103	<b>Nutzungsaufnahme Schulgebäude</b>	0 Tage	Fre 15.09.28	Fre 15.09.28	[Milestone: Nutzungsaufnahme Schulgebäude 15.09]																																				