

Baureferat

I. Vorlage

- zur Beschlussfassung
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

bisherige Beratungsfolge	Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		

Betreff

**Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Schiene Nr. 8
 Ausbaustrecke Nürnberg – Ebensfeld, S-Bahn Nürnberg Forchheim, Abschnitt Fürther Bogen
 hier: Sachstandsbericht**

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlage

Beschlussvorschlag

Der Bericht des Baureferates wurde zur Kenntnis genommen.

Sachstand

Nach dem Beginn der Rodungsarbeiten entlang der geplanten S-Bahntrasse im Fürther Stadtgebiet im Frühjahr 2008 wurde seitens der von der DB ProjektBau GmbH beauftragten bauausführenden ARGE „Fürther Bogen“ (Fa. Züblin und Fa. Heilit+Woerner) die Vollsperrung des Scherbsgraben gemäß Beantragung und Verkehrsrechtlicher Anordnung des SVA für den Zeitraum vom 13.10.2008 bis zum 30.04.2009 vollzogen.

Weiter wurde seitens der DB ProjektBau GmbH veranlasst, den Bahnübergang in der Ottostraße ab dem 20.10.2008 zu sperren.

Nach mehrfacher Aufforderung des TfA wurde nunmehr im Februar 2009 ein Terminplan mit Darstellung der Baumaßnahmen für den Planfeststellungsabschnitt 15 „Fürther Bogen“ seitens der DB ProjektBau GmbH vorgelegt.

Demnach sind dem TfA derzeit folgende Bauzeiten bekannt:

<u>EÜ Scherbsgraben:</u>	vom 09.02.2009	bis 19.03.2010
<u>SÜ Hardstraße:</u>	vom 02.03.2009	bis 31.10.2010
	Alternative Totalsperrung,	bis 31.05.2010
<u>Cadolzburger Straße, Spartenverlegung:</u>	vom 16.04.2009	bis 15.05.2009

ohne detaillierte Darstellung sind dem TfA folgende weitere Termine benannt worden:

<u>EÜ Siebenbogenbrücke:</u>	Februar 2009	bis Dezember 2010
<u>SÜ Würzburger Straße:</u>	hier liegen noch keine Aussagen bzgl. Planung / Termine vor.	
<u>SÜ Schwabacher Straße / Ottostraße:</u>	hier liegen noch keine Aussagen bzgl. Planung / Termine vor.	
<u>EÜ Vacher Straße:</u>	Oktober 2009	bis November 2010
<u>EÜ Heuweg:</u>	November 2009	bis April 2010
<u>EÜ Regnitztalbrücke:</u>	hier liegen noch keine Aussagen bzgl. Planung / Termine vor.	

Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Gesamtkosten 338.600,-- €		jährliche Folgekosten <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja €	
Veranschlagung im Haushalt <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja bei Hst. 6610.9516.0000 Budget-Nr.		im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh	
Wenn nein, Deckungsvorschlag:			
Zustimmung der Käm liegt vor: <input type="checkbox"/>	Beteiligte Dienststellen: RA <input type="checkbox"/> RpA <input type="checkbox"/> weitere: <input type="checkbox"/>		

II. BvA Zur Versendung mit der Tagesordnung

III. TfA

Fürth, 16.03.2009

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in: Herr Kucera	Tel.: - 3224
-----------------------------------	-----------------