

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium Ausschuss für Schule, Bildung und Sport	Termin 30.06.2017	Status öffentlich - Kenntnisnahme
--	-----------------------------	---

Bericht über Schulbaumaßnahmen

Aktenzeichen / Geschäftszeichen

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Sachverhalt:

Der Ausschuss für Schule, Bildung und Sport nimmt vom mündlichen Bericht des Referenten zum Sachstand Schulbaumaßnahmen Kenntnis.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten				
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	€	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt						
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.	Budget-Nr.	im	<input type="checkbox"/> Vwhh	<input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:						

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Schulverwaltungsamt**

Fürth, 26.06.2018

gez. Braun

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Schulverwaltungsamt Siebenländer-Kern, Ute

Telefon: (0911) 974-1670

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Ausschuss für Schule, Bildung und Sport am 30.06.2017

Protokollnotiz:

Der Referent informiert über folgende Baumaßnahmen:

Jahnturnhalle: Die Bauarbeiten beginnen demnächst. Die Sanierung soll bis Ende Januar 2018 abgeschlossen sein.

Heinrich-Schliemann Gymnasium: Bis Ende Juli 2017 wird der Raumbedarf für die Ausschreibung eines Architektenwettbewerbs ermittelt.

Julius-Hirsch-Sportzentrum: Vereinssport findet bereits statt. Der Schulsportbetrieb wird Ende September 2017 aufgenommen. Hierzu finden in der 1. Woche nach den Ferien Einweisungstermine statt. Die Nutzungs freigabe erfolgt in der zweiten Woche nach den Ferien. Elektroarbeiten laufen noch.

GS Frauenstraße: Die Sanierungsarbeiten der Toilettenanlagen sollen demnächst beginnen.

Berufsschule II: Im Hinblick auf die Generalsanierung soll durch die städtische Gebäudewirtschaft (GWF) eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden.

Modulgebäude GS/MS Pestalozzistraße:

Beschluss:

Beschluss: zur Kenntnis genommen