

Hauptkläranlage Fürth - Optimierungsmaßnahmen an den Mittelbauwerken der 3 Nachklärbecken

Zeitplan: Ausschreibung, Fertigung, Montage

Nr.	Leistung	Dauer	2017					2018				
			Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	April	Mai
1	Angebotsprüfung und Vorbereitung	35 Tage	■									
2	Vergabe	0 Tage		■								
3	Werksplanung	40 Tage			■							
4	Fertigung	50 Tage				■						
5	Lieferung	0 Tage										
6	Beckenleerung	14 Tage					■					
7	Montage 1	10 Tage					■					
8	Trockene Inbetriebnahme 1	2 Tage						■				
9	Beckenleerung 2	4 Tage						■				
10	Montage 2	10 Tage							■			
11	Trockene Inbetriebnahme 2	2 Tage								■		
12	Beckenleerung 3	4 Tage								■		
13	Montage 3	10 Tage									■	
14	Trockene Inbetriebnahme 3	2 Tage										■
15	Endabnahme	0 Tage										■

aufgestellt:
StEF, 14.07.17