

I. Vorlage

| Beratungsfolge - Gremium | Termin | Status |
|---|------------|----------------------------|
| Ausschuss für Schule, Bildung und Sport | 14.03.2019 | öffentlich - Kenntnisnahme |

Bericht über Schulbaumaßnahmen

Aktenzeichen / Geschäftszeichen

Anlagen:

Beschlussvorschlag:

Sachverhalt:

Der Ausschuss für Schule, Bildung und Sport nimmt vom mündlichen Bericht des Referenten zum Sachstand Schulbaumaßnahmen Kenntnis.

Finanzierung:

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Finanzielle Auswirkungen | | jährliche Folgekosten | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja | Gesamtkosten | € | <input checked="" type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja | € |
| Veranschlagung im Haushalt | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja | Hst. | Budget-Nr. | im | <input type="checkbox"/> Vwhh | <input type="checkbox"/> Vmhh |
| wenn nein, Deckungsvorschlag: | | | | | | |

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Schulverwaltungsamt**

Fürth, 25.01.2019

gez. Braun

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

| | |
|---|-----------------------------|
| Schulverwaltungsamt Siebenländer-Kern, Ute | Telefon: (0911) 974-1670 |
|---|-----------------------------|

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Ausschuss für Schule, Bildung und Sport am 14.03.2019

Protokollnotiz:

Der Referent informiert über folgende Baumaßnahmen:

Jahnturnhalle: Der Umbau läuft planmäßig. Die Fertigstellung wird im September 2019 erwartet.

Laufbahn Lohnert-Sportplatz: Die Laufbahn des Lohnert-Sportplatzes musste wegen Schadstoffbelastung gesperrt werden. Die Schadstoffbelastung wird geprüft. Eine Abdeckung der Laufbahn mit Plastikkunststoff erfolgt. Die Nutzung des Rasensportfeldes soll möglich sein.

Seeacker Turnhalle: Das Planungsteam steht in 4 Wochen. Mit einem Baubeginn ist frühestens 2020 zu rechnen.

Helene-Lange-Gymnasium: In einer Machbarkeitsstudie soll über die Realisierung einer Sechsfach-Turnhalle eine Aussage getroffen werden, da ein Abriss der Humbertturnhalle angedacht ist.

GS Frauenstraße: Toilettensanierung läuft. Die Kündigung eines Rohbauunternehmens führte zu baulichen Verzögerungen. Ein Strang ist fertiggestellt,

Berufsschule II: Das Gebäude steht nicht unter Denkmalschutz. Somit ist ein Komplettabbruch der Bestandsgebäude und die Errichtung einer L-förmigen Blockrandbebauung möglich.

Pestalozzischule: Das Modulgebäude wird voraussichtlich Ende 2019 fertiggestellt sein.

Beschluss:

Beschluss: zur Kenntnis genommen