

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

1. Planung und Ausführung von Bauleistungen

Zedernstraße 2/2 a – Grundschule – Erweiterung um zwei Klassenzimmer

Modulgebäude - Gesamtbauleistung €

1. Firma Stugeba	Auftragssumme	457.424,25
Mobile Raumsysteme GmbH, Fürth	Wertungssumme	457.424,25
	Vergabesumme	457.424,25

2. - 12. – nicht abgegeben –

Kostenberechnung (Entwurf) 360.000,00

Prüfbemerkung RpA: ja

2. Ligusterweg 10 – Umbau in eine Ganztagesbetreuung

Abbruch- und Rohbauarbeiten

Firma Alfred Arbogast GmbH & Co. KG, Amberg

Nachtragsvergabevermerk Nr. 3 zur Änderung der Gesamtvergütung €

Summe des erteilten Auftrags:	103.904,10
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	10.635,87
Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	114.540,97
Summe der zusätzlichen Vergütung	2.636,56
Summe der neuen Gesamtvergütung:	<u>117.177,54</u>

Prüfbemerkung RpA: Nachträge werden nicht geprüft