

fortgeschriebene Kostendarstellung

Oktober 2017

Projektgenehmigung 16.07.2014	
Pumpwerk Vach	2.420.000,00 €
Druckleitung Vach	1.770.000,00 € (DN 250) 1.200.000,00 € (DN 500)
Stauraumkanal Schlossgarten	1.110.000,00 € 250.000,00 € (Entlastungskanal)
Gesamt	6.750.000,00 €

Ergänzende Projektgenehmigung 08.02.2017	
Pumpwerk Vach	2.420.000,00 €
Erwartete Kostensteigerung zur Kostenberechnung	ca. 650.000,00 €
Druckleitung Vach	1.770.000,00 € (DN 250) 1.200.000,00 € (DN 600)
Stauraumkanal Schlossgarten	1.110.000,00 € 250.000,00 € (Entlastungskanal)
Differenzbetrag der voraussichtlichen Abrechnungssumme zur Kostenberechnung	ca. 658.500,00 €
Honorarerhöhungen aufgrund der Kostensteigerungen	ca. 65.000,00 €
zusätzl. Gutachterleistungen zur Aushubbeprobung	ca. 20.000,00 €
Gesamt (gerundet)	8.150.000,00 €

Ergänzende Projektgenehmigung 13.12.2017	
Gesamt (gerundet)	8.150.000,00 €
<u>Pumpwerk Vach: Kostensteigerungen</u>	
Bautechnik (Vergabe erfolgte am 05. April 2017)	+ 192.500,00 €
Mehrkosten Bautechnik (z. B. Kontamination Aushub, Nachträge etc.)	+ 150.000,00 €
Elektrotechnische Ausrüstung (Kostenberechnung Oktober 2017)	+ 150.000,00 €
Maschinentechnische Anlagen (Kostenfortschreibung Oktober 2017)	+ 30.000,00 €
Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung / Wiederbepflanzung	+ 64.500,00 €
Erhöhung Ingenieurhonorare (infolge der Kostensteigerungen, geschätzt)	+ 90.000,00 €
Eigenleistungen StEF (geschätzt)	+ 70.000,00 €
	747.000,00 €
Gesamt NEU	8.897.000,00 €
Gesamt NEU (gerundet)	8.900.000,00 €