

Übersicht	laufende Baumaßnahmen TfA/StrN			Stand: 18.10.2019	
Maßnahme		Baubeginn		Fertigstellung	Abrechnung
Engelhardtstraße		14.10.2019		vsl. April 2020	nein
Hallplatz		Frühjahr 2019		vsl. Mitte 2020	nein
Ludwig-Erhardt-Straße		Juni 2019		vsl. Ende Nov 2019	nein
KIP: Haltestelle Wiesenstraße		Juli 2019		vsl. Ende Nov 2019	nein
KIP: Haltestelle Steingartenweg		Frühjahr 2019		vsl. Ende Okt 2019	nein
Deckenbauprogramm		Juni 2019		Oktober 2019	nein
Geh- und Radweg Karlsteg-Röllingersteg		Oktober 2019		vsl. Frühjahr 2020	nein