

Projekt Lfd. Nr.	Schul- art	Einrichtung	Maßnahmen/Bemerkung	Projekt- nummer	SB	Bearbei- tungs- fläche	Kosten	m ² -Preis mit BNK + MwSt.	Planungs- und Baustand	Fertig- stellung Stand 15.10.2014	Fertig- stellung Stand 07.02.2018	Stand: 08.03.2019	
1	GS	Friedrich-Ebert-Str. 21	Wiederherstellung Schulhof (Teilbereich)	1214-437	Bg	850 m ²	185.560,63 €	218,31 €	abgeschlossen	2015	2015	2015	
2	GS	Hans-Sachs-Straße 30	1. Bauabschnitt Eingangsbereich	1434-211	Bäu	2.510 m ²	311.495,68 €	124,10 €	abgeschlossen	2016	2016	2016	
3	GS	Hans-Sachs-Straße 30	2. Bauabschnitt Schulhof Teil Süd	1434-211	Bäu	976 m ²	204.570,93 €	209,60 €	Fertigstellungspflege bis 31.10.2019	2017	2017	2018	
neu	FZ	Förderzentrum Nord Am Golfpark 6	Sanierung Schulhof	1908-270	Bäu	2.500 m ²	250.000,00 €	100,00 €	Planungsleistungen 2019	---	---	2020	
4	GS	Frauenstraße 15	3. Bauabschnitt Schulhof		NN	1.500 m ²	225.000,00 €	150,00 €	Planungsleistungen 2020	2018	2019	2021	
5	GS	Hans-Sachs-Straße 30	3. Bauabschnitt Schulhof Teil Nord	1434-211	Bäu	1.380 m ²	192.000,00 €	139,13 €	Planungsleistungen 2021	2019	2020	2022	
6	GS	Adalbert-Stifter- Grundschule	Eingangsbereich		NN	600 m ²	90.000,00 €	150,00 €	Planungsleistungen 2022	2020	2021	2023	
Summe der laufenden und geplanten Maßnahmen							1.023.066,61 €	108,08 €					
Haushaltsansätze													
Pauschale 2015							23.778,39 €						
Pauschale 2016							311.922,09 €						
Pauschale 2017							142.966,03 €						
Pauschale 2018							109.520,43 €						
Pauschale 2019							161.100,00 €						
Pauschale 2020							127.500,00 €						
Pauschale 2021							127.500,00 €						
Pauschale 2022							127.500,00 €						
Summe							1.131.786,94 €						
Differenz													

Erläuterungen

Kostenermittlung

Kostenschätzung**Kostenberechnung****Kostenanschlag****Kostenfeststellung**