

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	03.04.2019	öffentlich - Kenntnisnahme

**Vorlage zum Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 27.03.2019
- Sachstand der Laufbahnsanierung am Hans-Lohnert-Sportgelände**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen:	

Beschlussvorschlag:

Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Das Baureferat berichtet zum Sachstand der Laufbahnsanierung am Hans-Lohnert-Sportgelände folgendes:

Der Bau- und Werkausschuss hat mit Beschluss vom 10.10.2018 die Projektgenehmigung für eine Erneuerung der Laufbahn an der Hans-Lohnert-Sportanlage mit einer vierbahnigen 100-m-Laufbahn und einer vier-bahnigen Rundlaufbahn mit einem Gesamtvolumen von 435.000 € erteilt. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Ausführung so baumschonend wie möglich erfolgen soll. Die Verwaltung wurde zudem beauftragt, den Förderantrag bei der Regierung von Mittelfranken einzureichen.

Im Vollzug des Beschlusses wurde die Unterlagen zum Förderantrag am 14.11.2018 an die Kämmerei übersandt und die Leistungsphase 5 (Ausführungsplanung) begonnen.

Im Rahmen der für die Ausschreibung notwendigen Voruntersuchungen wurden einmal in Handarbeit die Wurzeln der Bäume freigelegt, um die Wurzelverläufe festzustellen. Zum anderen wurde der bestehende Sportbelag (Tennenfläche) beprobt.

Es hat sich bei diesen beiden Untersuchungen zwei Sachverhalte ergeben, die einen reibungslosen Ablauf des Bauvorhabens stören:

1. Die Tennenfläche ist stark schadstoffbelastet und kann nicht ohne Weiteres ausgebaut und entsorgt werden. Zudem muss gewährleistet sein, dass die Nutzer der Sportanlage bereits jetzt einer Schadstoffbelastung durch Verwehungen u. ä. ausgesetzt sind.
2. Die Wurzeln der am Rande der Laufbahn stehenden mächtigen Eichen verlaufen wider Erwarten und für die Baumart untypisch unmittelbar an der Oberfläche und reichen in nur geringen Tiefen weit in die bestehende Laufbahn hinein.

Um die Nutzer bis zum Beginn der Baumaßnahme keiner möglichen Schadstoffaufnahme auszusetzen, wurde zum 31.03.2019 die gesamte Laufbahn mit Baufolie abgedeckt und mit Sandsäcken beschwert. Dadurch ist zumindest das innenliegende Rasenspielfeld weiterhin für den Schul- und Vereinssport zu nutzen.

Die in dieser Form nicht vermuteten Wurzelverläufe machen es aus heutiger Sicht schwer, die beschlossene vier-bahnige Variante bei der Rundlaufbahn umzusetzen.

Nach endgültiger Vorlage des Schadstoffgutachtens und Ermittlung der Entsorgungskosten wird das Baureferat/Grünflächenamt erneut in die Entwurfsplanung einsteigen und dem Bau- und Werkausschuss eine Tekturplanung zur Projektgenehmigung vorlegen.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten				
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt						
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.	Budget-Nr.	im	<input type="checkbox"/> Vwhh	<input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:						

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Grünflächenamt**

Fürth, 02.04.2019

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Grünflächenamt

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 03.04.2019

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: