

Antrag an das
Finanzreferat, auf

☒ Bereitstellung überplanmäßiger VE bei HHSt. 2320.9402.0000 7.12019 2019

☐ Freigabe der VE nach Ziff. 6.1 VVHpl. bei HHSt.

☐ (sowie) Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHpl. – HHSt. oder wie o.g.

Betrag 100.000 EURO	bereits veranschlagt 1.000.000 EURO	als Haushaltsrest übertragen - EURO
Deckungsvorschlag: ☐ Einsparungen ☐ überplm./außerplm. Einnahmen	bei Haushaltsstelle VE 11.11.19 in Höhe von 250.000 €	EURO
☒ Deckungsvorschlag kann nicht unterbreitet werden.		
Verwendungszweck: Hardenberg-Gymnasium, Kaiserstr. 92, Turnhalle, Generalsanierung I.BA		
Begründung: Mittel werden für Vergaben benötigt.		

Fürth, 05.11.2019
Ref. V

(-3459)
be 30

I. ☐ Antragsgemäß genehmigt (Ziff. 9.3 VVHPI.)

☐ Antragsgemäß befürwortet.

Wie folgt genehmigt/befürwortet: **befürwortet** (Ziff. 9.3 VVHPI.) bei HHSt. **1300.9401.0000** i. H. v. EURO

☒ Deckung durch Einsparungen
☐ Deckung durch überplm./außerplm. Einnahmen
☐ Deckungsreserve
☐

☐ Der Antrag kann nicht genehmigt bzw. befürwortet werden.

Begründung: **Finanzierung: Da bereits eine VE i.H.v. 250.000 € bereitgestellt wurde, ist der StR für die jetzige VE Bereitstellung zuständig**

II. Käm
zum Vormerk

218/2019

III. Käm/1 OrgA/4-DR

Kopien für RpA, Käm/1, Ref.V/ZSt, GwF/KB, GwF/NG, GwF/HtE

- IV. Ref. V/ZSt z.w.V. ☐ Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 100.001 EURO)
☒ Gutachten des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 250.001 EURO)
☒ Beschluss des Stadtrats (ab 250.001 EURO)

V. GWF

Fürth, 11.11.2019
Finanzreferat

R. I. Hei

Sanierung 2-fach Turnhalle Hardenberg-Gymnasium Fürth

Kaiserstraße 92, 90763 Fürth

Bauherr: Stadt Fürth GWF, Hirschenstraße 2, 90762 Fürth

Kostenkontrolle Gewerke

Stand: 15.10.2019

		Kostenberechnung (HU-Bau)		Auftrag + Nachtrag		Abrechnung		Mehring / Minderung HU-Bau / Abrechnung	
Gewerk	Netto	MwSt	Brutto	Brutto	Brutto	Brutto	Brutto		
1. HOCHBAU									
1 Abbrucharbeiten	94.171,31 €	17.892,55 €	112.063,86 €	75.515,03 €	75.515,03 €	-	36.548,83 €		
2 Metallbauarbeiten / Fenster	32.500,00 €	6.175,00 €	38.675,00 €	28.732,31 €	28.732,31 €	-	9.942,69 €		
3 Sportboden	68.668,00 €	13.046,92 €	81.714,92 €	103.691,60 €	103.691,60 €		21.976,68 €		
4 Tischlerarbeiten	103.798,20 €	19.721,66 €	123.519,86 €	146.036,80 €	146.036,80 €		22.516,94 €		
5 Trockenbauarbeiten	90.265,00 €	17.150,35 €	107.415,35 €	43.721,79 €	43.721,79 €	-	63.693,56 €		
6 Geräteausstattung / Hülsein	27.690,00 €	5.261,10 €	32.951,10 €	62.194,16 €	62.194,16 €		29.243,06 €		
7 Sportgeräte	10.000,00 €	1.900,00 €	11.900,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €		23.100,00 €		
8 Baureinigung	5.000,00 €	950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €		- €		
9 Schlupftüre	2.100,00 €	399,00 €	2.499,00 €	2.499,00 €	2.499,00 €		- €		
10 Reparatur Sportgeräte	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €		
Summe HOCHBAU	434.192,51 €	82.496,58 €	516.689,09 €	518.340,69 €	518.340,69 €		1.651,60 €		
2. HAUSTECHNIK									
11 Sanitärinstallationsarbeiten	26.890,76 €	5.109,24 €	32.000,00 €	32.403,50 €	32.403,50 €		403,50 €		
12 Entwässerungsrohre	4.558,82 €	866,18 €	5.425,00 €	10.550,52 €	10.550,52 €		5.125,52 €		
13 Lüftungsinstallationsarbeiten	97.100,84 €	18.449,16 €	115.550,00 €	115.550,00 €	115.550,00 €		- €		

14	Heizungsinstallationsarbeiten	85.821,85 €	16.306,15 €	102.128,00 €	105.206,01 €	105.206,01 €	3.078,01 €
15	Gebäudeautomation	77.460,00 €	14.717,40 €	92.177,40 €	80.354,14 €	80.354,14 €	11.823,26 €
16	Elektroarbeiten	146.405,55 €	27.817,05 €	174.222,60 €	180.366,78 €	180.366,78 €	6.144,18 €
	Summe HAUSTECHNIK	438.237,82 €	83.265,19 €	521.503,00 €	524.430,95 €	524.430,95 €	2.927,95 €

4. NEBENKOSTEN

21	Bauherrenleistung	15.684,49 €	2.980,05 €	18.664,55 €	18.664,55 €	18.664,55 €	- €
22	Architekt	77.665,36 €	14.756,42 €	92.421,77 €	92.421,77 €	92.421,77 €	- €
23	HSL-Planer	70.821,01 €	13.455,99 €	84.277,00 €	84.277,00 €	84.277,00 €	- €
24	GLT-Planer	27.043,10 €	5.138,19 €	32.181,29 €	32.181,29 €	32.181,29 €	- €
25	Elektroplaner	44.571,32 €	8.468,55 €	53.039,87 €	53.039,87 €	53.039,87 €	- €
26	Schallschutz	2.500,00 €	475,00 €	2.975,00 €	2.975,00 €	2.975,00 €	- €
27	Schadstoffe	4.100,00 €	779,00 €	4.879,00 €	4.879,00 €	4.879,00 €	- €
28	Sonstige Nebenkosten	5.000,00 €	950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €	- €
	Summe NEBENKOSTEN	247.385,28 €	47.003,20 €	294.388,48 €	294.388,48 €	294.388,48 €	- €

GESAMTKOSTEN	1.332.580,57 €	1.337.160,12 €	1.337.160,12 €	4.579,55 €
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

1.337.160,12 €	0,34%
aktueller Kostenstand (ohne Zusatzkosten)	

Aufgestellt:
Altendorf, 15.10.2019
dresel architekt

A:\Architekt\Bauvorhaben\Aktuell\Hardenberg-Gymnasium\Kosten\NEU\Turnhalle_Hardenberg_Kostenberechnung_Honorar_20190320.xlsx\Kostenkontrolle