

## I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	09.06.2021	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	24.06.2021	öffentlich - Beschluss

### **Erstellen von Schulraumerweiterungen von zehn Klassenzimmern und einem WC durch Containeranlagen an vier verschiedenen Standorten**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
<p><b>Anlagen:</b>          Anlage 1-4: Lagepläne Containeranlagen          Anlage 5: Kostenberechnung für die Grundschulen          Anlage 6: Kostenberechnung Hardenberg-Gymnasium          Anlage 7: Verfügung des SchVA vom 20.05.2021 zur Errichtung von Containern am Standort Hardenberg Gymnasium</p>	

### **Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Werkausschuss begutachtet und empfiehlt / der Stadtrat erteilt die Projektgenehmigung nach Nr. 2.5 der RiL für die Einleitung und Abwicklung städt. Bauvorhaben vom 01.04.2017 für die Errichtung von Schulraumerweiterungen in Form von zehn Klassenzimmern durch Containeranlagen an vier Standorten. Die geplanten Kosten belaufen sich gemäß Kostenberechnung auf insgesamt ca. 870.000 Euro brutto. Die Mittel für die zusätzlichen Maßnahmen in Höhe von 600.000 Euro brutto sind noch bereitzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigungsplanung durchzuführen, die Schulraumcontainer auszuschreiben und den Auftrag zu vergeben. Fördermittel können aufgrund der Dringlichkeit nicht in Anspruch genommen werden.

### **Sachverhalt:**

#### **Schulraumerweiterungen an Grundschulen in Form von 6 Klassenzimmereinheiten**

Am 21.01.2021 wurde im Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Gesundheit beschlossen, an vier Grundschulen Erweiterungen durch den Kauf von Schulraumcontainer zu schaffen um auf die steigenden Schülerzahlen zu reagieren. Es handelt sich hierbei um die Standorte Oberfürberger Straße, Hans-Sachs-Straße und Hummelstraße. In der Sitzung des Stadtrates, beziehungsweise Finanz- und Verwaltungsausschusses am 25.02.2021 wurden hierfür außerplanmäßig Mittel in Höhe von 1.100.000 Euro bereitgestellt. Aufgrund der Möglichkeit zwei Klassen der Grundschule Soldnerstraße vorübergehend in der Hauptschule unterzubringen, wurde die Summe auf 870.000 Euro gekürzt (siehe Kostenberechnung für die Grundschulen). Somit sind

noch drei Standorte verblieben, die in Abstimmung mit der Schulverwaltung und den Schulleitungen so gewählt wurden, dass eine Erweiterung ohne größeren Aufwand möglich ist. Für den Standort Oberfürberger Straße wurde aufgrund der weiten Wege, in Absprache mit der Schulverwaltung, zusätzlich ein WC Container geplant, der aber in der ersten Kostenberechnung, die den Beschlüssen zu Grunde liegt, nicht enthalten ist. Die Mehrkosten belaufen sich auf 50.000 Euro.

**Schulraumerweiterung Hardenberg-Gymnasium in Form von 4 Klassenzimmereinheiten**

Aufgrund des ebenfalls gravierenden Anstiegs der Anmeldungen an den Fürther Gymnasien, sollen am Standort Hardenberg-Gymnasium vier weitere Klassenzimmer in Containerbauweise kurzfristig geschaffen werden. Auf die Sitzung des Finanzausschusses und Stadtrats vom 20.05.2021 wird verwiesen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 550.000 Euro.

Insgesamt müssen somit 600.000 Euro zusätzlich finanziert werden.

**Finanzierung:**

Finanzielle Auswirkungen	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 600.000,00 €	jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Hst. 2954.9351.4000	Budget-Nr.	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh	
wenn nein, -seitens der GWF kann kein Deckungsvorschlag erbracht werden-					

**Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:**

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?	
<input checked="" type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<input type="checkbox"/> Nein

**Beteiligungen**

Auftrag:	Käm beteiligt	an Gebäudewirtschaft Fürth von	21.05.2021
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	25.05.2021

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Gebäudewirtschaft Fürth**

Fürth, 21.05.2021

gez. Lippert

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten

Gebäudewirtschaft Fürth Hempfling, Alexander
---



**Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:**

**Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 09.06.2021**

Protokollnotiz:

Beschluss:

**Beschluss:**