

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Finanz- und Verwaltungsausschuss	25.10.2023	öffentlich - Beschluss
Stadtrat	25.10.2023	öffentlich - Beschluss
Kulturausschuss	01.02.2024	öffentlich - Beschluss

Neugestaltung des Rundfunkmuseums Fürth – Kostensteigerung und Anpassung der mittelfristigen Investitionsplanung

Aktenzeichen / Geschäftszeichen

Anlagen:

Neugestaltung Rundfunkmuseum Fürth – Kostenentwicklung (2020 bis 2024)

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss nimmt Kenntnis vom Bericht über die Kostenentwicklung im Projekt „Neugestaltung des Rundfunkmuseums Fürth“ und von den vorgenommenen Einsparungen.

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss beschließt die Übernahme der Kostensteigerung in die mittelfristige Investitionsplanung.

Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Bericht über die Kostenentwicklung im Projekt „Neugestaltung des Rundfunkmuseums Fürth“ und von den vorgenommenen Einsparungen.

Der Stadtrat beschließt die Übernahme der Kostensteigerung in die mittelfristige Investitionsplanung.

Der Kulturausschuss nimmt Kenntnis vom Bericht über die Kostenentwicklung im Projekt „Neugestaltung des Rundfunkmuseums Fürth“ und von den vorgenommenen Einsparungen.

Sachverhalt:

Am Ende der Entwurfsplanung hat sich bei der Kostenberechnung eine Erhöhung der Baukosten für das Rundfunkmuseum Fürth ergeben.

2020 war man von Gesamtkosten in Höhe von 9 Mio. € ausgegangen. 2023 belaufen sich die Kosten auf 12.946.832 €.

Gründe für die Kostensteigerung

Die Mehrkosten kamen aufgrund der Kostensteigerungen im Bausektor und aufgrund von Nachbesserungen hinsichtlich der Barrierefreiheit des Parkplatzes sowie des Vorplatzes zustande. Auf anliegende Kostenentwicklung (2020 bis 2024) wird verwiesen.

Dieser Sachverhalt wurde in der Referentensitzung am 31.07.23 von der Kulturstiftung Fürth dargelegt. Die Kulturstiftung kommunizierte auch, dass die Fördermittelgeber für Mehrkosten nicht aufkommen werden. Im Rahmen besagter Sitzung erging der Auftrag an Stadtverwaltung und Kulturstiftung Einsparpotentiale auszuloten.

Einsparungen

Die geforderten Einsparungen wurden in Höhe von 529.000 € vorgenommen, darunter u.a. betreffend die geplante Zisterne und die Küchenausstattung. Zudem soll der geplante „Klanggarten“ über Kunst am Bau finanziert werden. Auf anliegende Kostenentwicklung (2020 bis 2024) wird verwiesen.

Nach den vorgenommenen Einsparungen betragen die Gesamtkosten nun 12.417.167 €.

Diese Kosten verteilen sich wie folgt dargestellt:

Der Anteil der Stadt Fürth beträgt nun:	6.417.167 €
Fördermittel BKM:	4.500.000 €
Fördermittel Kulturfonds Bayern:	1.000.000 €
Fördermittel Bayerische Landesstiftung:	428.000 €
Fördermittel Landesstelle für die Nichtstaatlichen Museen in Bayern	72.000 €

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten siehe Sachverhalt	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt			
<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Hst.	Budget-Nr.	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Prüfung der Klimarelevanz:

<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-- Stark negative Klimawirkung	- Negative Klimawirkung	0 Keine oder geringe Klimawirkung	+ Positive Klimawirkung	++ Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Beteiligungen

Auftrag:	Pfleger beteiligt	Referat IV	17.10.2023
Ergebnis:	zuständiger Pfleger wurde informiert	Wittig, Julia	17.10.2023

Auftrag:	Käm beteiligt	an Referat IV von	17.10.2023
Ergebnis:	Stellungnahme erfasst	Röhrs, Bernhard, Dr.	20.10.2023

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Referat IV**

Fürth, 17.10.2023

gez. Dr. Döhla

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Referat IV

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Finanz- und Verwaltungsausschuss am 25.10.2023

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss:

Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 25.10.2023

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: