

I. Vorlage

- ☐ zur Beschlussfassung
☒ als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

bisherige Beratungsfolge		Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
				angen.	abgel.		
1	Stadtrat/Projektgenehmigung	13.12.06	X				
2							
3							

Betreff **Sachstandsbericht Sanierung Berufsschule I**

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen
Aufstellung der Mehr- und Minderkosten für den BA I

Beschlussvorschlag
Der BWA nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Sachverhalt

Die Instandsetzung der Außenhülle des Hauptgebäudes hat mit den Betonsanierungsarbeiten bereits begonnen und wird voraussichtlich im August 2010 beendet sein. Parallel dazu beginnen die Arbeiten in den Werkstätten der einzelnen Ausbildungsbereiche, die zeitversetzt bis Mitte 2011 fertiggestellt sein werden.

Die Angebote für den Abschnitt Hülle liegen weitgehend vor (Anlage). Der Kostenanschlag liegt um 870.000 € (netto) unter der Kostenberechnung, wobei mit Nachträgen zu rechnen ist. Es

muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass die brandschutztechnische Ertüchtigung der Decken, Mehrkosten in Höhe von 855.000 € (netto) erzeugen kann. Hier muss das Ergebnis der entsprechenden Ausschreibung abgewartet werden.

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
☐ nein	☐ ja	Gesamtkosten	€
		☐ nein	☐ ja
		€	
Veranschlagung im Haushalt			
☐ nein	☐ ja	bei Hst.	Budget-Nr.
		im	☐ Vwhh ☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			
Zustimmung der Käm		Beteiligte Dienststellen:	
liegt vor:	☐ RA	☐ RpA	☐ weitere: ☐
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:		☒ ja	☐ nein
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt		☒ ja	☐ nein

II. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. BvA

Fürth, 07.07.08

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in:
H. Röder

Tel.:
3400