

**Submissions- und Angebotsergebnisse**  
**(Vergabeverzeichnis)**

**1. Hans-Böckler-Schule, Fronmüllerstr. 30**  
**Errichtung der Klassenzimmer und Verwaltungsräume**  
**Nachtragsvereinbarung** €

<b>Firma VS, Vereinigte Spezialmöbelfabriken, München</b>	
<b>Nachtragsangebot Nr. 3 vom 06.11.2002</b>	<b>11.259,31</b>
Minderungen	0,00
Erhöhungen	0,00
Bisher genehmigte Nachträge Nr. 1 + 2	17.841,10
Ursprüngliche Auftragssumme	211.016,17
<b>Neue Gesamtauftragssumme</b>	<b>240.116,58</b>

**2. Kindergarten Mannhofer Straße 32 a**  
**Schlüsselfertige Erstellung eines eingruppigen**  
**Kindergartens in Modulbauweise als GU oder ARGE** €

<b>1. Firma Lux, Roth</b>	<b>Auftragssumme 250.524,57</b>
	<b>Wertungssumme 250.524,57</b>
2. Firma Säbu, Biessenhofen	293.006,73
3. Firma Regnauer, Seebruck	324.672,40
4. – 8.	nicht aufgeführt
9. – 19.	nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation	230.823,97
<u>Baubeginn:</u> Unverzüglich nach Auftragserteilung – 07. März 2003	