

Kostendarstellung

Oktober 2013

Pumpwerk				
Bauabschnitt 1	2006	Pumpwerk Stadeln	Förderleistung=120l/s	
	2007	Entlastungskanal	Rechteck 1.400 / 700	275m
Kosten festgestellt:				2.236.000,00 €

Kanäle und Regenüberläufe				
Bauabschnitt 2	2008 ↓ 2009	Stauraumkanal Stadeln (Süd)	DN 1600 DP	280m
		Mischwasserkanal	DN 600	850m
		Regenüberlauf	Begonienstraße	
		Regenüberlauf	Wiesengrundstraße	
	2009	Druckleitung Stadeln	DN 300	2.500m
Bauabschnitt 3	2010	Stauraumkanal Stadeln (Nord)	DN 2400 DP	380m
Bauabschnitt 4	2012	Mischwasserkanal	DN 800	270m
Kosten festgestellt:				6.910.000,00 €

Kanäle und Regenüberläufe				
Bauabschnitt 5	2013 ↓ 2015	Stauraumkanal Stadelner Hauptstraße inkl. Entlastungskanal	vergeben im BWA am 17.07.2013	8.462.000,00 €
		Prozeß- und Verfahrenstechnik	noch zu vergeben	ca. 119.000,00 €
		Elektrotechnik	noch zu vergeben	ca. 29.000,00 €
		Erhöhung Ingenieurhonorar (IB Miller)	gemäß Nachtragsvergabe	ca. 142.000,00 €
		Spartenumlegungen (infra fürth)	gemäß Konzessionsvertrag	ca. 50.000,00 €
Kosten laut Auftragsvergabe bzw. Kostenberechnung:				8.802.000,00 €

Gesamtkosten (brutto)

gerundet 18.000.000,00 €