

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	07.02.2024	öffentlich - Kenntnisnahme

Würzburger Straße zwischen Kapellenplatz und Geißäckerstraße sowie Farrnbachbrücke am Viadukt; Sachstandsmitteilung

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: -	

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen des Baureferates, zum Sachstand bei der Neugestaltung der Würzburger Straße zwischen Kapellenplatz und Geißäckerstraße sowie zum Teilneubau der Farrnbachbrücke am Viadukt, werden zur Kenntnis genommen

Sachverhalt:

Referenzvorlagen zur Projektgenehmigung:

Würzburger Straße: TfA/0415/2022

Farrnbachbrücke am Viadukt TfA/0456/2023

Aktueller Sachstand

Würzburger Straße (Straßen- und Kanalbauarbeiten)

Sollte es die Witterung zulassen, werden am 19.02.2024 die Straßenbauarbeiten im BA2 (zwischen Kapellenplatz und Regelsbacher Straße) die Straßenbauarbeiten wieder aufgenommen.

Aufgrund der archäologischen Funde und den damit einhergehenden Grabungsarbeiten konnte dieser Abschnitt nicht wie geplant fertiggestellt werden.

Nach Fertigstellung dieses Abschnittes Mitte März, kann der Bereich für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Im Anschluss daran werden die Arbeiten im Bauabschnitt 3 unter Vollsperrung weitergeführt.

Um einen Teil der Verzögerungen aus den archäologischen Grabungsarbeiten wieder aufzuholen, wird zudem mit den Kanalbauarbeiten auf Höhe der Würzburger Straße 451 in Richtung Am Schlosshof begonnen.

Hierbei wird der Anliegerverkehr einspurig am Baustellenbereich vorbeigeführt.

Farnbachbrücke am Viadukt

Ab dem 05.02.2024 wird die Würzburger Straße im Bereich der Farnbachbrücke am Viadukt bis zur Einmündung Geißäckerstraße komplett für den Verkehr gesperrt. Eine entsprechende Umleitung für den Anliegerverkehr in Richtung Regelsbacher Straße, wird über die Geißäckerstraße eingerichtet.

Nach ersten Probesanierungen und Einrichten der Baustelle, wird voraussichtlich ab der KW 08 der Brückenüberbau sowie die Pfeilerreihe abgebrochen.

Die anschließende Wiederherstellung des Brückenbauwerks inkl. der Straßenbauarbeiten wird bis in den Dezember 2024 andauern.

Öffentlichkeitsarbeit

Die Anlieger werden über die Änderung der Verkehrsführungen und daraus resultierende Behinderungen rechtzeitig informiert.

Zudem besteht für die Anlieger die Möglichkeit, jeden Montag ab 10:00 an den offenen Baustellen Jour-Fixen teilzunehmen.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen				jährliche Folgekosten			
☐ nein	☒ ja	Gesamtkosten	4,2 Mio. € + 2,75 Mio. €	☐ nein	☒ ja	Unterhalt €	
Veranschlagung im Haushalt							
☐ nein	☒ ja	Hst. 6600.9502.0000 und 6600.9503.0000	Budget-Nr.	im	☐ Vwhh	☒ Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag:							

Prüfung der Klimarelevanz:

☒	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
☐ -- Stark negative Klimawirkung	☐ - Negative Klimawirkung	☐ 0 Keine oder geringe Klimawirkung	☐ + Positive Klimawirkung	☐ ++ Stark positive Klimawirkung
Begründung:				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Tiefbauamt**

Fürth, 29.01.2024

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Tiefbauamt

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 07.02.2024

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: einstimmig beschlossen

Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15