

Projekt **Schulen - Außenanlagen**

Stand:

31.12.2008

Titel **Prioliste Sanierung Außenanlagen (HhSt. 2924.9506.0000 je 150 TEUR in 2008-2012)**

Nr.	Einrichtung	Maßnahmen Gebäude	Maßnahmen Außenanlagen	Kostenschätzung Kostenberechnung Kostenanschlag Kostenfeststellung	Haushalts- jahr	Priorität gem. Festlegung 26.06.08 Ref I/SchvA/GrfA	Stand	Jahr der Fertigstellung
3	Grundschule Frauenstraße		Nachrüstung eines Spielgeräts	48.725,33 €	2008	1	abgeschlossen	2008
21	Grund- u. Hauptschule Sacker Hauptstraße		Nachrüstung eines Spielgeräts	25.000,00 €	2008	2	Entwurf	2009
22	Grundschule Soldnerstraße		Nachrüstung eines Spielgeräts	25.000,00 €	2008	2	Entwurf	2009
23	Hauptschule Soldnerstraße		Sanierung Hof 2 im Zu- sammenhang Umsetzung Brandschutzkonzept	100.000,00 €	2008	2	Entwurf	2009
27	Hardenberg-Gymnasium Kaiserstraße 26		1. BA Erweiterung Südseite 2. BA Aufwertung Schulhof	320.000,00 €	2008/2009	3	Vorentwurf	1. BA 2009 2. BA 2010
19	Grund- u. Hauptschule Schwabacher Straße		Generalsanierung Außenanlagen 2009	150.000,00 €	2009	4	Vorentwurf	2010
20	Grundschule Seeackerstraße		Generalsanierung Außenanlagen 2010	150.000,00 €	2010	5		2010
11	Hauptschule Kiderlinstraße	Rückbau der Container notwendig	Generalsanierung Außenanlagen 2011	150.000,00 €	2011	6		2011
	NN			150.000,00 €	2012	7		2012
Summe				1.118.725,33 €				
				Haushaltsmittel 2008-2012	1.120.000,00 €			