

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Ausschuss für Schule, Bildung und Sport	17.01.2019	öffentlich - Beschluss

Sachstand / Planungsauftrag: Schulraumerweiterung Adalbert-Stifter-Grundschule

Aktenzeichen / Geschäftszeichen

Anlagen:

Schülerprognose Adalbert-Stifter-Grundschule

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, bauliche Lösungen für den ab Schuljahr 2019/2020 ansteigenden Raumbedarf der Adalbert-Stifter-Grundschule zu entwickeln.

Hierzu gehört auch die Ertüchtigung der freiwerdenden Hausmeisterwohnung durch die GWF und deren Umwidmung als Raum für die Ganztagschule. Im Januar 2019 soll durch die Verwaltung (Stabsstelle Schulentwicklungsplanung) ein Fiktives Raumprogramm (FRP) angefordert werden, das Grundlage für einen zu planenden, zusätzlichen und förderfähigen Modul-Bau an der Schule darstellt. Der Modul-Bau soll ab dem Schuljahr 2022/23 zur schulischen Nutzung zur Verfügung stehen.

Sachverhalt:

Im Schuljahr 2018/2019 sind 14 Regelklassen, davon 4 im gebundenen Ganztags, sowie eine Partnerklasse der Hallemannschule an der Adalbert-Stifter-Grundschule untergebracht. Die aktuelle Schülerprognose weist für das Schuljahr 2019/2020 eine weitere Klasse aus, ab dem Schuljahr 2021/2022 werden insgesamt 16 Klassen prognostiziert. Im Ganztagesbereich macht sich bereits jetzt schon ein Fehlen räumlicher Betreuungskapazitäten bemerkbar, das sich durch die prognostizierten steigenden Schülerzahlen noch verstärken wird, ähnliches gilt auch für den mittäglichen Essensversorgungsbereich der Schule.

Ab September 2019 kann schulorganisatorisch der bisherige Mehrzweckraum der Schule als Klassenraum übergangsweise genutzt werden, eine langfristige Lösung stellt dies aber nicht dar. Daher soll durch eine entsprechende Umbaumaßnahme die im Lauf des Jahres 2019 freiwerdende Hausmeisterwohnung zu Schulraum umgewidmet werden, der dann eine Nutzung z.B. durch die OGTGS (offene Ganztagschule) ermöglicht. Zudem soll auf der Basis eines durch die Regierung von Mittelfranken genehmigten Raumprogramms durch Maßnahmen/ Planungen der GWF die Voraussetzungen für einen Modul-Bau mit Mensabereich an der Schule geschaffen werden, der ab 2022/2023 eine Schulraumerweiterung ermöglichen soll.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen derzeit noch keine Kosten- schätzung vorliegend, da noch Planungsbereich		jährliche Folgekosten				
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt						
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.	Budget-Nr.	im	<input type="checkbox"/> Vwhh	<input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:						

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Stabstelle Schulentwicklungsplanung**

Fürth, 04.01.2019

gez. Braun

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Stabstelle Schulentwicklungsplanung Tiefel, Klaus	Telefon: (0911) 974-1675
---	-----------------------------

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Ausschuss für Schule, Bildung und Sport am 17.01.2019
Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: