

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Stadtrat	25.03.2020	öffentlich - Beschluss

Verbesserung Verkehrsverhältnisse Knotenpunkte B8 - Verkehrsführung während der Bauzeit und Instandsetzung der Maxbrücke einschließlich Knotenpunkte an der Stadthalle

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: 11 Pläne A 1 bis A 11	

Beschlussvorschlag:

Die Vorlage des Baureferates wurde zur Kenntnis genommen.

Der Stadtrat beschließt die vorgesehene Verkehrsregelung während der Bauzeit für die erforderlichen Umbaumaßnahmen im Zuge der Feuerwehrroute sowie für die Instandsetzung der Maxbrücke.

Sachverhalt:

Im Zuge des Neubaus der Feuerwache sind die 6 Kreuzungen im Zuge der B8

- Kapellenstraße / Heiligenstraße (Bauphase 1 bis 3)
- Kapellenstraße / Angerstraße / Friedhofweg (Bauphase 1 bis 6)
- Kapellenstraße / Polizei (Bauphase 1 bis 6)
- Kapellenstraße / Parkhaus Saturn (Bauphase 1 bis 3)
- Kapellenstraße / Würzburger Straße (Bauphase 3 bis 10) und
- Würzburger Straße / Billiganlage (Bauphase 2 bis 6)

einschließlich Umbau- bzw. Neubau der entsprechenden Lichtsignalanlagen neu herzustellen.

Um Synergieeffekte bei der notwendigen Straßensperrung während der Arbeiten bei der Kreuzung Kapellenstraße / Würzburger Straße in Richtung Uferstraße auszunutzen, werden hier zeitgleich

- die dringend erforderliche Instandsetzung der Maxbrücke
- der Umbau der Einmündung Würzburger Straße / Uferstraße / Königstraße
- die Errichtung einer neuen Lichtsignalanlage („Kirchweihampel“) an der Einmündung Uferstraße / Rosenstraße

ebenfalls durchgeführt.

Die Straßenbauarbeiten erfordern erhebliche Eingriffe in die Fahrbahnen, so dass im Wesentlichen zwischen dem 06.04.2020 und dem 31.07.2020 auf der B8 zwischen Billinganlage und der Kreuzung Kapellenstraße / Ludwigbrücke jeweils nur eine Fahrspur pro Fahrtrichtung zur Verfügung steht.

Die jeweiligen Bauphasen und –abschnitte wurden in Plänen dargestellt und mit ABK, SVA, infra fürth verkehrsbetriebe gmbh, Polizei und SpA/Vpl abgestimmt. Für die Bauzeit ist auch die Einrichtung einer großräumigen Umleitung vorgesehen – siehe Plan A 11.

Darstellung der wesentlichen Arbeiten

Bauphase 1 06.04.2020 – 24.04.2020

- Kapellenstraße / Heiligenstraße: Umbau der Mittelinseln einschließlich Verrohrung LSA-Kabel
- Kapellenstraße /Friedhofweg: Umbau Fahrbahn und Gehweg auf der Seite TÜV, Neubau Feuerwache einschließlich Herstellung der zusätzlichen Spur in der Einmündung Friedhofweg
- Friedhofweg: neue Fahrbahn vor Feuerwache, Zufahrt Schützenhaus
- Kapellenstraße / Polizei: Anpassung Randsteine sowie Geh- und Radwege auf der Westseite

Bauphase 2 27.04.2020 – 08.05.2020

- Kapellenstraße / Heiligenstraße: Umbau der Randstreifen und Geh- und Radwege auf beiden Seiten Kapellenstraße
- Kapellenstraße /Friedhofweg: Umbau Fahrbahn und Gehweg auf der Seite TÜV, Neubau Feuerwache einschließlich Herstellung der zusätzlichen Spur in der Einmündung Friedhofweg
- Friedhofweg: neue Fahrbahn vor Feuerwache, Zufahrt Schützenhaus
- Kapellenstraße / Polizei: Anpassung Randsteine sowie Geh- und Radwege auf der Westseite

Bauphase 3 08.05.2020 – 29.05.2020

- Kapellenstraße / Heiligenstraße: Umbau Gehweg linke Seite Heiligenstraße – noch Engstelle bis 15.05.2020
- Kapellenstraße /Friedhofweg: Umbau Fahrbahn und Gehweg auf der Seite TÜV, Neubau Feuerwache einschließlich Herstellung der zusätzlichen Spur in der Einmündung Friedhofweg
- Friedhofweg: neue Fahrbahn vor Feuerwache, Zufahrt Schützenhaus
- Kapellenstraße / Polizei: Anpassung Randsteine sowie Geh- und Radwege auf der Westseite
- Kapellenstraße Zufahrt Saturn-Parkhaus: Anpassung der Zufahrten abschnittsweise, Einbau LSA Fundament (kurzzeitige Arbeiten außerhalb der HVZ)
- Kapellenstraße / Würzburger Straße Rückbau von 2 Verkehrsinseln, Anpassung Rad- und Gehweg an Verkehrsinsel in Kapellenstraße
- Würzburger Straße / Billinganlage: Umbau Bushaltestelle zwischen Lehmusstraße und Cadolzheimer Straße, ab 12.05.2020 auch Umbau der Einmündung Cadolzheimer Straße sowie der Einmündung Vacher Straße, Anpassungsarbeiten an Fahrbahnübergängen Platz Billinganlage

Bauphase 4 29.05.2020 – 26.06.2020

- Kapellenstraße / Heiligenstraße: Arbeiten abgeschlossen
- Kapellenstraße /Friedhofweg: Umbau Fahrbahn und Gehweg auf der Seite TÜV, Neubau Feuerwache einschließlich Umbau bisherige Zufahrt Friedhofweg, Deckenbauarbeiten zwischen Angerstraße und Polizei

- Friedhofweg: Parkplätze, Zufahrt TÜV im Bereich alter Fahrbahn
- Kapellenstraße / Polizei: Anpassung Randsteine sowie Geh- und Radwege auf der Westseite
- Kapellenstraße Zufahrt Saturn-Parkhaus: Arbeiten abgeschlossen
- Kapellenstraße / Würzburger Straße: Anpassung Rad- und Gehweg an Verkehrsinseln und westlicher Rand in Kapellenstraße
- Würzburger Straße / Billiganlage: Umbau Bushaltestelle zwischen Lehmusstraße und Cadolzheimer Straße, ab 12.05.2020 auch Umbau der Einmündung Cadolzheimer Straße sowie der Einmündung Vacher Straße, Anpassungsarbeiten an Fahrbahnübergängen Platz Billiganlage

Bauphase 5 26.06.2020 – 10.07.2020

- Kapellenstraße /Friedhofweg: Umbau Fahrbahn und Gehweg auf der Angerstraße einschließlich Neuanlage Radweg
- Friedhofweg: Beginn Bauarbeiten Fortführung in Richtung Wiesengrund (nicht explizit dargestellt)
- Kapellenstraße / Polizei: Anpassung Randsteine sowie Geh- und Radwege auf der Ostseite einschließlich Zufahrt Polizei (Notausfahrt und Überfahrt in Höhe Pumpwerk StEF
- Kapellenstraße / Würzburger Straße: Anpassung Rad- und Gehweg an Verkehrsinseln
- Würzburger Straße / Billiganlage: Umbau Mittelinseln, Anpassung Randstreifen und Gehweg auf der Nordseite Würzburger Straße und gegenüber Einmündung Vacher Straße

Bauphase 6 10.07.2020 – 31.07.2020

- Kapellenstraße /Friedhofweg: Umbau Fahrbahn und Gehweg auf der Angerstraße einschließlich Neuanlage Radweg
- Friedhofweg: Bauarbeiten Fortführung in Richtung Wiesengrund (nicht explizit dargestellt)
- Kapellenstraße / Polizei: Anpassung Randsteine sowie Geh- und Radwege auf der Ostseite einschließlich Zufahrt Polizei (Notausfahrt und Überfahrt in Höhe Pumpwerk StEF
- Kapellenstraße / Würzburger Straße: Anpassung Rad- und Gehweg an Verkehrsinseln
- Würzburger Straße / Billiganlage: Umbau Einmündung Stichstraße, Anpassung Randstreifen und Gehweg auf der Südseite Würzburger Straße vor Anwesen Cadolzheimer Straße 1-3 und gegenüber Platz Billiganlage

Bauphase 7 03.08.2020 – 07.08.2020

- Friedhofweg: Bauarbeiten Fortführung in Richtung Wiesengrund (nicht explizit dargestellt)
- Kapellenstraße / Würzburger Straße: Vollsperrung für Sanierungsarbeiten Maxbrücke, Herstellung der Bushaltestellen in der Würzburger Straße – Zufahrt zu den anliegenden Rechtsanwälten, Kursanaresidenz, Kulturforum etc. ist während der Bauzeit von der Kapellenstraße gewährleistet.
- Würzburger Straße / Uferstraße: Rückbau der Mittelinsel

Eine großräumige Umfahrungsstrecke wird für diese und die nachfolgenden Bauphasen eingerichtet und ausgeschildert – siehe Plan A 11.

Bauphase 8 10.08.2020 – 21.08.2020

- Friedhofweg: Bauarbeiten Fortführung in Richtung Wiesengrund (nicht explizit dargestellt)
- Kapellenstraße / Würzburger Straße: Vollsperrung für Sanierungsarbeiten Maxbrücke, Herstellung der Bushaltestellen in der Würzburger Straße – Zufahrt zu den anliegenden Rechtsanwälten, Kursanaresidenz, Kulturforum etc. ist während der Bauzeit von der Kapellenstraße gewährleistet.
- Würzburger Straße / Uferstraße: Anpassung Gehweg und Fahrbahn Seite Stadthalle, Engstelle mit Regelung LSA

- Errichtung der Lichtsignalanlage an der Einmündung Uferstraße / Rosenstraße. Arbeiten im Wesentlichen im Gehwegbereich, da die Fahrbahnen Ufer- und Rosenstraße bereits mit Leerrohren versehen sind.

Bauphase 9 24.08.2020 – 04.09.2020

- Friedhofweg: Bauarbeiten Fortführung in Richtung Wiesengrund (nicht explizit dargestellt)
- Kapellenstraße / Würzburger Straße: Vollsperrung für Sanierungsarbeiten Maxbrücke, Herstellung der Bushaltestellen in der Würzburger Straße – Zufahrt zu den anliegenden Rechtsanwälten, Kursanaresidenz, Kulturforum etc. ist während der Bauzeit von der Kapellenstraße gewährleistet.
- Würzburger Straße / Uferstraße: Anpassungen Gehwege und Fahrbahn Uferstraße und Königstraße Seite Maxbrücke
- Errichtung der Lichtsignalanlage an der Einmündung Uferstraße / Rosenstraße. Arbeiten im Wesentlichen im Gehwegbereich, da die Fahrbahnen Ufer- und Rosenstraße bereits mit Leerrohren versehen sind.

Bauphase 10 05.09.2020 – 25.09.2020

- Friedhofweg: Bauarbeiten Fortführung in Richtung Wiesengrund (nicht explizit dargestellt)
- Kapellenstraße / Würzburger Straße: Vollsperrung für Sanierungsarbeiten Maxbrücke, Herstellung der Bushaltestellen in der Würzburger Straße – Zufahrt zu den anliegenden Rechtsanwälten, Kursanaresidenz, Kulturforum etc. ist während der Bauzeit von der Kapellenstraße gewährleistet.
- Würzburger Straße / Uferstraße: Deckenbauarbeiten in gesamten Bereich

Darstellung der Verkehrsführungen

Die vorgesehenen Verkehrsführungen sowie die großräumigen Umfahrungsmöglichkeiten während der einzelnen Bauphasen sind den beigefügten Planunterlagen A 1 bis A 11 zu entnehmen.

Die Bauzeiten wurden auch so terminiert, dass sie mit der Kirchweiheinrichtung konformgehen.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten				
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt						
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.	Budget-Nr.	im	<input type="checkbox"/> Vwhh	<input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:						

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?	
<input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Nein

Beteiligungen

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Tiefbauamt**

Fürth, 13.03.2020

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Tiefbauamt

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden: