

Kostenberechnung Schulraumcontainer am Standort Hardenberggymnasium

1 Klassenzimmer besteht aus 4 Containereinheiten
 Kosten einer Containereinheit ca. 15.000 Euro Netto
 Ausstattung gesonderte Berechnung.

Berechnung für 4 Klassenzimmer

Anzahl Container	Bodenbelag m²	Elektro m²	Akustik m²	vorbereitende Maßnahmen	Liefern und Aufstellen	Fundamente und Abwasser	Preis	Summe	Gesamtkosten Netto	Gesamtkosten Brutto
16							15.000,00 €	240.000,00 €		
	270						50,00 €	13.500,00 €		
		270					500,00 €	135.000,00 €		
			270				70,00 €	18.900,00 €		
				1			30.000,00 €	30.000,00 €		
					1		40.000,00 €	40.000,00 €		
						1	25.000,00 €	25.000,00 €	502.400,00 €	597.856,00 €
										gerundet 600.000 €

Gesamtkosten Standort Hardenberggymnasium 600.000 Euro