

Vorübergehender Einsatz von Containern für die zusätzlichen Raumbedarfe an den Fürther Grundschulen 2022-2028

	2022/2023				2023/2024				2024/2025				2025/ 2026	2026/ 2027	2027/ 2028
	Klassen	Bedarf Klassen- zimmer	Bedarf OTGS Raum	Bedarf Container	Klassen	Bedarf Klassen- zimmer	Bedarf OTGS Raum	Bedarf Container	Klassen	Bedarf Klassen- zimmer	Bedarf OTGS Raum	Bedarf Container	Klassen	Klassen	Klassen
GS Adalbert-Stifter	17	1	1	2	17	0	0	0	17	0	0	0	17	17	17
GS Farrnbachschule	17	1	1	2	17	0	0	0	17	0	0	0	17	16	16
GS Frauenstraße	22	1	1	2	22	0	0	0	23	1	1	2	24	23	23
GS Friedrich-Ebert	18	1	3	4	19	1	1	0	19	0	0	0	19	19	19
GS Hans-Sachs-Straße	16	1	1	2	16	0	0	0	16	0	0	0	16	16	16
GS J.F.Kennedy	16	1	0	0	15	-1	0	0	17	1	0	?	16	16	15
GS Kirchenplatz	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	0	9	9	9
GS Maistraße	13	1	1	2	14	1	1	2	15	1	1	2	16	16	17
GS Pestalozzistraße	16	1	0	0	16	0	0	0	16	0	0	0	16	16	16
GS Rosenstraße	13	0	0	0	13	0	0	0	12	-1	0	0	12	0	0
GS Schwabacher Straße	6	0	0	0	8	2	2	4	8	0	0	0	8	9	9
GS Seeackerstr.	11	1	0	0	11	0	0	0	10	-1	0	0	11	11	10
GS Soldnerstrasse	13	0	0	0	14	1	1	0	15	1	1	2	15	16	16
GS Zedernstraße	8	1	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	8	8	7
Summe nötiger Container	Beschaffung bis 2022/2023				Beschaffung bis 2023/2024				Beschaffung bis 2024/2025					Beschaffungen	
	10 bis 12				0 bis 4				2 bis 4					0 bis ...	

* Schulhof sehr eng, Containerstellung sehr problematisch ** Container nötig, aber wegen Platzmangel nicht möglich

Allgemeine Erläuterungen zur Zusammenstellung:

Die Schülerprognosen wurden für die Schuljahre 2022/2023 ff fortgeschrieben und liegen seit Anfang November vor.

Der Bedarf an Schulraumcontainern wurde anhand der neuen Zahlen und der Erkenntnisse aus der Aufnahme der Raumbedarfe für die Schulerweiterungen fortgeschrieben.

Aufgenommen in die Aufstellung sind alle 14 staatlichen Grundschulen.

Vorübergehender Einsatz von Containern für die zusätzlichen Raumbedarfe an den Fürther Grundschulen 2022-2028

Es ergeben sich im wesentlichen 3 Veränderungen gegenüber der Planung und Beschlussvorlage vor einem Jahr:

1. Weitere Container sind bereits ab dem Schuljahr 2022/2023 nötig, die Bedarfsdeckung kann nicht, wie in 2020 geplant, um ein weiteres Jahr hinaus geschoben werden.
2. Es müssen zusätzlich Container eingeplant werden, um die Bedarfe der OTGS zu decken und zu einer Entzerrung der mehrfach genutzten Klassenräume beizutragen.
3. In den Kreis der mit Containern zu versorgenden Grundschulen ist die GS Friedrich-Ebert-Schule hinzugekommen.

Detaillierte Erläuterungen zu den einzelnen Grundschulen:

GS Adalbert-Stifter

Die Schule wächst um eine Klasse und benötigt zusätzlich Raum für eine OTGS Gruppe ab dem nächsten Schuljahr.

GS Farrnbachschule

Die Schule wächst um eine Klasse und benötigt zusätzlich Raum für eine OTGS Gruppe ab dem nächsten Schuljahr.

GS Frauenstraße

Die Schule wächst um eine Klasse und benötigt zusätzlich Raum für eine OTGS Gruppe ab dem nächsten Schuljahr.

Containerstellung wird als äußerster Notfall für 2022 vorbereitet, besser wäre die Nutzung des Jugendtreffs.

GS Friedrich-Ebert

Es fehlt immer noch ein Sanierungs- und Erweiterungskonzept für die Schule, die Containerstellung müsste in die nötige Gesamtanierung eingebunden werden.

Eine Abstimmung ist durch das Baureferat derzeit nicht möglich. Die Container werden eingeplant nach dem unbedingten Bedarf.

GS Hans-Sachs-Straße

Die Schule wächst um eine Klasse und benötigt zusätzlich Raum für eine OTGS Gruppe ab dem nächsten Schuljahr.

GS J.F.Kennedy

Die Schule wächst um eine Klasse und kann diese zumindest im nächsten Schuljahr noch unterbringen.

GS Kirchenplatz

Die Schule hat eine unveränderte Klassenzahl über die nächsten Jahre.

GS Maistraße

Die Schule "explodiert", es können im Schulhof keine Container gestellt werden. Die Sanierung und Ausbau des Dachgeschosses hat höchste Priorität.

GS Pestalozzistraße

Die Schule hat eine unveränderte Klassenzahl über die nächsten Jahre.

GS Rosenstraße

Die Schule verliert eine Klasse in den nächsten Jahren.

Vorübergehender Einsatz von Containern für die zusätzlichen Raumbedarfe an den Fürther Grundschulen 2022-2028

GS Schwabacher Straße

Die Schule wird um 2 Klassen wachsen, Container können bedingt gestellt werden, die Containerstellung wird als äußerster Notfall vorbereitet.

GS Seeackerstr.

Die Schule schwankt um eine Klasse hin und her.

GS Soldnerstrasse

Die Schule wird wachsen, Container werden als äußerste Notlösung ab 2024/2025 vorbereitet.

GS Zedernstraße

Die Schule wächst um eine Klasse und kann diese gerade noch unterbringen (Umnutzung Fachraum).

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehende Aufstellung der Raumbedarfe berücksichtigt nicht die Raumfunktionalitäten, die für den regulären Schulbetrieb vorgeschrieben sind.

Letztere Bedarfe werden nur im bereits beschlossenen Konzept zu den Schulerweiterungen berücksichtigt.

In vorstehender Aufstellung wird ausschließlich der akute Bedarf für weitere Klassenzimmer ab 2022/2023 abgebildet.

Außerdem wird jeweils 1 zusätzlicher Container für die OTGS eingeplant, dort wo die Wachstumsschulen zukünftig nochmals um eine weitere Klasse wachsen.

Hintergrund: Mit der Schüler- und Klassenzahl wird auch die Anzahl der Kinder in der Ganztagsbetreuung weiter steigen.

Der dann zusätzliche Bedarf an Raum für die Ganztagsbetreuung soll über Container für die Interimszeit bis zur Schulerweiterung abgedeckt werden.

Ein zusätzlicher Container auch für die OTGS ermöglicht eine Mehrfachnutzung als Ausweichraum, Differenzierungsraum, Gruppenraum und entlastet

die Schulen nochmals ein wenig und hilft, die Zeit bis zur planmäßigen Schulhauserweiterung zu überbrücken.

Aufstellung, Stand 08.11.2021, verantwortlich: Stadt Fürth/Referat 1/SchE