

Zusammenstellung der Mehrkosten HHSt. 2954.9351.4000

Vorhaben: Schulraumcontainer an verschiedenen Standorten

Standorte:	Begründung		Mehrkosten
Friedrich-Ebert Schule:	Wünsche Ref I / Schule	breitere Zuwegung	25.000,00 €
		Abbruch alte Treppenanlage	23.000,00 €
		zweite Zuwegung über Schulgarten	20.000,00 €
	Unvorhergesehenes Grundstück:	Revisionschächte erneuern	30.000,00 €
		Anschluss Trinkwasser	18.000,00 €
		kontaminiertes Erdreich	29.000,00 €
Unvorhergesehenes Ausführung:	provisorische Fundamente Kranstellung	19.000,00 €	
		164.000,00 €	
GS Hummelstraße:	Mehrkosten wegen Aufstockung:	Abbau Dachkonstruktion	20.000,00 €
		Geländebearbeitung Fluchttreppenhaus	10.000,00 €
		Umbau Tor Ballfangzaun	8.000,00 €
		Von der Schule gewünschte zusätzliche Geländer	15.000,00 €
			53.000,00 €
Adalbert-Stifter Schule:	Mehrkosten wegen Aufstockung:	Abbau Dachkonstruktion	20.000,00 €
		Geländebearbeitung wegen benötigten Treppenanlagen	23.000,00 €
			43.000,00 €
GS Hans Sachs Straße:	Mehrkosten wegen Aufstockung:	Abbau Dachkonstruktion	20.000,00 €
			20.000,00 €
			280.000,00 €