



# Frauenhaus Fürth

## Aktueller Stand

Sitzung des Beirates für Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten  
Mittwoch, 02.04.2025  
Rathaus Fürth

# Übersicht



- Aktueller Planungsstand
- Finanzierung
- Weitere Informationen

## Aktueller Planungsstand

Betrieb im Haus 5 ab März 2024 mit diesen Arbeitsbereichen

- Beratungsstelle gegen Gewalt
- Interventionsstelle ISTE
- Programm Second Stage
- Verwaltung und Geschäftsführung

Baustellenende geplant > Juni 2025

Umzug Frauenhaus > Ende Juli, Anfang August 2025

Einweihungsfest > Juli 2025

# Aktueller Planungsstand

Vor einem Jahr...



... jetzt >



## Aktueller Förderanträge

### Förderanträge

„Richtlinie zur Förderung von zusätzlichen Frauenhausplätzen sowie zur Anpassung von Frauenhausplätzen an besondere Bedarfe“, Regierung von Mittelfranken

Antrag gestellt am 28.04.2023, Fördersumme 500.000,00 €

1. Mittelabruf im August 2024: 117.000,00€
2. Mittelabruf Herbst 2025 mit Verwendungsnachweis

Antrag auf Förderung durch die „Postcode Lotterie“ in Höhe von 100.000,00 € bewilligt.  
Auszahlung im Sommer 2024 erfolgt.

### Weitere kleinere Förderanträge

## Aktueller Stand Finanzierung

### Spenden und Bußgelder

Aufgrund der intensiven Öffentlichkeitsarbeit des Vereins sind gute Spendeneingänge zu verzeichnen. Sachspenden von IKEA und Privatpersonen.

Ebenso ist - aufgrund der guten Kontakte zu den Amtsgerichten - die Zahl der zugewiesenen Bußgelder gestiegen.

ABER:

Spenden und Bußgelder werden vorrangig für den 10%igen Eigenanteil verwendet, die der Verein leisten muss.

## Aktueller Stand Finanzierung

### Zusätzliche Ausgaben für den Verein

- > Honorarkräfte im Frauenhaus, um das pädagogische Team für die aufwändige Konzeptarbeit zu entlasten
- > Zusätzliche Stunden für die Geschäftsführung zur Projektsteuerung und Baustellenbetreuung
- > Zusätzliche Stunden für die Verwaltung für den stetig steigenden Bedarf
- > Kosten für Helfer:innen für Möbelaufbau, Transporte und Montagen, was nicht durch Ehrenamtliche geleistet werden kann
- > Kosten für einen Minijob zur Ehrenamtsbetreuung und Einrichtungsplanung

## Weitere Informationen

### Konzeptarbeit

Weitere zusätzliche Kosten entstehen dem Verein durch die Konzeptarbeit, den der Wechsel von einer anonymen Adresse zu einem „Haus mit bekannter Adresse“ mit sich bringt, für die professionelle Begleitung der Konzeptarbeit

Konzeptionelle Arbeit in 15 Arbeitsgruppen

Erstellung eines Kinderschutzkonzepts

Konzeptarbeit zu  $\frac{3}{4}$  abgeschlossen




## Weitere Informationen

### Neuer Name

Der Name „Frauenhaus Fürth“ bildet nicht unsere anderen Arbeitsbereiche ab, die wir neben dem Betrieb des Frauenhauses betreuen:

Fachberatungsstelle  
Interventionsstelle  
Second Stage



Um alle Fachbereiche zu erfassen, benennen wir uns um in  
„Zentrum gegen häusliche Gewalt“



Vielen Dank für Ihr Interesse

