

FGH Stadeln - Kostenentwicklung als Grundlage der Erg. Projektgenehmigung

KG	Gewerk	KS br	KA br	NA br	KF br	Diff. Br
300	Bauwerk	89.547,50 €	147.976,67 €	445,13 €	105.057,15 €	12.590,28 €
	Erdarbeiten	3.272,50 €				
	Kanal und Rigole	7.140,00 €				
	Abwasser	0,00 €				
	Bodenplatte	23.800,00 €	36.338,09 €	608,76 €	49.737,29 €	12.790,44 €
	Holzkonstruktion	7.735,00 €				
	Dämmung Innenbepl.	13.090,00 €	43.956,79 €	2.023,00 €	45.839,81 €	-139,98 €
	Fassade	11.305,00 €	24.990,00 €			
	Dacheindeckung	7.140,00 €	23.902,88 €	-2.186,63 €		
	Fenster/ Türe	8.330,00 €	6.253,45 €	0,00 €	6.253,45 €	0,00 €
	Tore	7.735,00 €	7.939,68 €			
	Schlosser	0,00 €	549,78 €	0,00 €	549,78 €	0,00 €
	Blitzschutz	0,00 €	1.011,50 €			
	Dachdämmung und Bepl.	0,00 €	2.737,00 €		2.676,82 €	-60,18 €
	Malerarbeiten	0,00 €	297,50 €			
400	Technik	10.115,00 €	10.823,53 €	1.517,33 €	0,00 €	0,00 €
	Sanitärgegenstände	0,00 €	2.699,17 €			
	Sanitärinstallation	0,00 €	0,00 €			
	Heizungsgegenstände	5.950,00 €	5.149,36 €			
	Heizungsinstallation	0,00 €	0,00 €	1.517,33 €		
	Elektro	4.165,00 €	2.975,00 €			
	Lüftung	0,00 €	0,00 €			
500	AUA	8.925,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rodungen	0,00 €	0,00 €			
	Aussenanlagen	8.925,00 €	1.500,00 €			
700	Baunebenkosten	21.420,00 €	20.140,82 €	3.535,00 €	5.072,40 €	371,28 €
	Architekt	9.520,00 €	9.199,33 €	4.200,00 €		
	Statik	2.380,00 €	2.747,14 €		2.747,14 €	0,00 €
	Bodengutachten	1.785,00 €	1.029,35 €		1.400,63 €	371,28 €
	GWF	3.570,00 €	3.000,00 €			
	Sonstiges	4.165,00 €	4.165,00 €	-665,00 €	924,63 €	
	brutto	130.007,50 €	180.441,02 €	5.497,46 €	110.129,55 €	12.961,56 €
	Gesamtkosten neu:			198.900,04 €		(KA+NA+Diff.)

Fürth, 30.11.2009
GWF/NG

schlußgerechnet
zur Zeit noch nicht vergeben