



Fahrtrichtung Würzburg

Fahrtrichtung Nürnberg

Baustellenzufahrt

siehe hierzu auch Anlage 8

Anlage 7:
Neubau Teilbauwerk Nord
- Verkehrsführung auf dem südl. Teilbauwerk in 1+1 Führung
- Abfahrtsrampen von SWT jeweils 2-spurig für Fahrzeuge bis Fahrzeugbreite 2,20m
- Auffahrtsrampen zur SWT jeweils von 2-spurig kurz vor Einfädelung auf SWT wieder auf 1-spurig einengen
- sämtliche Linksabbiegebeziehungen am Knoten Anschlussstelle Fürth-Süd / Schwabacher Straße werden unterbunden
- Rechtsabbiegebeziehungen werden aufrechterhalten
- Baustellenzufahrten am jeweiligen Anfang / Ende der Rampen
- Dauer: ca. 10 Monate