Nummer	Name, bot.	Name, deut.	BHU in cm	Krone in m	Höhe in m.	Vitalität (Kategorie gem. Richtlinien)	Erhalt/ Fällung	Ersatzpflanzung	Bemerkung / Kataster-Nr.
1	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	57	6	8	1			
2	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	119	8	14	1			Nr. 07934
3	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	123	8	13	2			Nr. 07935 / eingefaßter Stämmling
4	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	145	14	14	1			Nr. 07936 / Krone ragt weit in die Straße
5	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	44	5	8	1-			
6	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	107+125	10	15	1-			Nr. 07937
7	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	65+91	7	13	1-			Drucknekrose!
8	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	57	5	12	1			Krone einseitig überhängend
8a	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	47	4	12	1			Stämmling abgebrochen
9	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	178	10	14	2-			Nr. 07938
10	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	79	10	12	3			
11	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	44	6	10	1-			Krone einseitig überhängend / bruchgefährdet
12	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	148	9	15	2			Nr. 07942 / 1 Stämmling
12a	Fraxinus excelsior	Gewöhnliche Esche	38	6	8	1			in Zaun eingewachsen
13	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	57	4	11	0			
14	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	44	4	11	0			
14a	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	107	2	5	1			gekauft auf 1,5m Höhe
15	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	116	6	17	2			Nr. 07943 / Starkast gekappt
16	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	57	4	12	1			
17	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	50	5	10	1			Stamm aufgeriissen
18	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	82	10	12	1			Krone einseitig überhängend / instabil
19	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	182	14	16	2			Nr. 07944
20	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	57	6	12	1			eingefaßter Astabschnitt
21	Populus nigra	Schwarze Pappel	119	3	18	2			Ziegfbrocken
22	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	129	11	18	1			Nr. 07945
23	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	69	10	12	1			instabile Krone
24	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	57	4	12	1			
24a	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	75	6	12	2			Stammfuss eingefault
25	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	44	4	10	1			eingewachsen in Zaun
26	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	63	8	16	1			
27	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	47	4	7	0			
28	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	38	4	7	0			
28a	Robinia pseudoacacia	Gewöhnliche Robinie	31	3	7	0			
29	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	38	4	12	1			
30	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	132	10	12	1			Standort auf Starkbruchstück
31	Acer platanoides	Spitz-Ahorn	89	4	9	1			Standort auf Nachbargrundstück

Liste Baumbestand



Schnitt A-A'
Parkstraße - Böschung - Gebäude A

Variante 0: Antrag auf Vorbescheid vom 29.08.2013 (P&P)

Index	Datum	Art der Änderung	Kürzel

Gemarkung: Dambach
Flurstück Nr.: 43, 38/1, 38

Legende

- Bearbeitungsperiaq. Bauabschnitt 1 3.510 qm
- Baum, Bestand
- Baum, Kronendurchmesser
- Gebäude, Bestand, Umgebung
- Gebäude Planung, BA 2
- Terrasse
- Carports 34 Stellplätze mit extensiver Dachbegrünung
- Befestigte Fläche Asphalt Zufahrten
- Befestigte Fläche Asphalt Fußgänger, 2 Stellplätze
- Befestigte Fläche Asphalt Gehwege
- Vegetationsflächen
- Baum, Planung
- Hecke, Planung
- Hecke, Bestand (Thuja)

Bauvorhaben:
Errichtung von 7 Mehrfamilienhäusern und 10 Reihen-/ Doppelhäusern in 90768 Fürth, Parkstraße

Bauherr:
P&P Neubau Franken GmbH
Isolde-Loewi Str. 11
90763 Fürth

Unterschrift Bauherr:

Vorentwurf Freiflächen-Gestaltungsplan Bauabschnitt 1

Datei:	2013_06FGP-01	Verfasser:	JA / VS	Nummer	FGP-01
				Maßstab	1 : 200

WLG Wolfram Landschaftsarchitekten GmbH
Schwabacher Straße 3
90763 Fürth/Bay.
Tel. 0911 / 74 90 0
www.wolfram.com

Fürth, den 29.10.2013