M=1:250 0 5 10 15 20 25m

Phase 5 (a-c):
- Vouten schneiden und ausheben
- Elemente auf Lagerfläche zum Zerkleinern abfahren

Südwesttangente:
a)- c) 2+0 Verkehrsführung FR Würzburg
c) Sperrung für 1 Wochenende

Phase 8: Überbau über Süd-West-Tangente ausheben
a) Teilfelder neben SWT+SWT FR Nürnberg (2 Wochen)
b) Teilfelder SWT FR Würzburg (Wochenende)

- Hilfsstützen einbauen
- Mobilkran aufstellen
- Elemente auf Lagerplatz abfahren

Südwesttangente:
a) 2+0 Verkehrsführung FR Würzburg
b) Sperrung für 1 Wochenende
Main-Donau-Kanal:
a) Halbseitige Sperre für 1 Woche (Sommer 2027)

Phase 6 (ca. 4 Wochen):
Überbau Rampen abschnittsweise absenken
- Hilfsstützen einbauen
- vor Ort zerkleinern

Südwesttangente:
2+0 Verkehrsführung Richtung Würzburg

Phase 1: Überbau und Rampen leichtern
- Belag ausbauen
- Sparten zurückbauen
- Geländer/Schutzplanken ausbauen
- Kappen abbrechen

Phase 9 (ca. 2 Wochen):
Pfeilerreihe Nord
- konventioneller Abbruch der Stützen und des Fundamentes

Südwesttangente:
2+0 Verkehrsführung FR Würzburg

Phase 7 (ca. 3 Wochen):
Randfelder der Rampen inkl. Pfeiler
- Abbruch konventionell

Südwesttangente:
2+0 Verkehrsführung Richtung Würzburg

Phase 2:
- Kanalfeld in 4 Teilen absenken
- auf Ponton ablegen
- Elemente auf Lagerplatz abfahren

Main-Donau-Kanal:
Schifffahrtssperre
05.-25.04.2027 (3 Wochen)
Südwesttangente:
2+0 Verkehrsführung FR Würzburg

Phase 10 (ca. 10 Wochen):
Widerlager und Stützwände der Rampen
- konventioneller Abbruch

Südwesttangente:
2+0 Verkehrsführung FR Würzburg

Phase 4:
Unterbauten "Am Europakanal"
- Verbau einbauen
- konventioneller Abbruch der Stützen und des Widerlagers

Straße "Am Europakanal":
Halbseitige Sperrung für ca. 3 Wochen
Südwesttangente:
2+0 Verkehrsführung FR Würzburg

Phase 3:
Überbauelemente abschnittsweise ausheben
- Hilfsstüzen einbauen auf Straße "Am Europakanal"
- Mobilkran aufstellen
- Elemente auf Lagerfläche zum Zerkleinern abfahren

Main-Donau-Kanal:
Halbseitige Schifffahrtssperre:
26.04.-08.05.2027 (2 Wochen)
Straße "Am Europakanal":
Sperrung 26.04.-21.05.2027 (4 Wochen)
Südwesttangente:
2+0 Verkehrsführung FR Würzburg

OEHMKE+HERBERT
Planungsgesellschaft im Bauwesen mbH
Erstellt am 08.07.2026