

## I. Vorlage zur Beschlussfassung

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status	Ergebnis
Bau- und Werkausschuss	16.10.2013	öffentlich - Beschluss	

**Bauvorhaben "Stauraumkanal mit Pumpwerk und Druckleitung in Stadeln"  
Ergänzende Projektgenehmigung nach Ziffer 2.5 / 4.3 der Richtlinien für die Einleitung und  
Abwicklung städtischer Bauvorhaben**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen <b>StEF/KAB/KN/Ne</b>	
<b>Anlagen:</b>	
Anlage 1: Kostendarstellung (Oktober 2013)	

### **Beschlussvorschlag:**

Die aktualisierte Kostendarstellung zum Bauvorhaben wurde zur Kenntnis genommen. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich 18.000.000,- € betragen. Der Bau- und Werkausschuss beschließt die ergänzende Projektgenehmigung für das Bauvorhaben zu erteilen.

### **Sachverhalt:**

Mit Beschluss des Stadtrates vom **13.04.2005** wurde die **Projektgenehmigung** für das Bauvorhaben „**Stauraumkanal mit Pumpwerk und Druckleitung in Stadeln**“ beschlossen. Die Gesamtkosten wurden damals auf **11.300.000,- €** beziffert.

Am **06.02.2013** wurde durch den Bau- und Werkausschuss die **ergänzende Projektgenehmigung** erteilt. Die Gesamtkosten konnten aufgrund des Baufortschrittes auf **15.500.000,- €** konkretisiert werden. Die StEF wurde gemäß Beschluss auch mit der Durchführung des noch ausstehenden **Bauabschnitts 5** beauftragt (s. Anlage 2). Das Ausschreibungsverfahren diesbezüglich wurde im Nachgang durchgeführt. Bei der Submission waren durchweg hohe Angebotspreise ersichtlich. Ausschlaggebend hierfür sind die sehr hohe Auslastung der Baufirmen im Jahr 2013 und das daraus resultierende geringe Interesse an anspruchsvollen und aufwändigen Arbeiten im Bereich des Tief- und Spezialtiefbaus sowie bei Rohrvortriebsarbeiten. Des Weiteren wurden am Ende der Ausführungsplanung Leistungen in die Ausschreibung mit aufgenommen, die zum damaligen Zeitpunkt noch nicht bzw. noch nicht genau erfasst werden konnten, zur technischen Umsetzung des Projektes aber notwendig sind. Insbesondere die aufwändigen Verkehrssicherungsarbeiten in der Stadelner Hauptstraße tragen mit zur Kostensteigerung bei.

Die Bauleistung zum Bauabschnitt 5 wurde am 17.07.2013 im BWA vergeben. **Dem BWA wurde bei dieser Bauvergabe bereits mitgeteilt, dass im III. Quartal 2013 eine weitere ergänzende Projektgenehmigung mit dann nochmals angepasster Kostendarstellung vorgelegt wird.** Diese Kostendarstellung ist nun in „Anlage 1“ ersichtlich. Hier wurden die Kosten für den Bauabschnitt 5 (Stauraumkanal in der Stadelner Hauptstraße inkl. Entlastungskanal) entsprechend der Vergabesumme eingetragen (8.462.000,- €). Die noch zu vergebenden Leistungen zur Prozeß- und Verfahrenstechnik, Elektrotechnik sowie entstehende Kosten für Spartenumlegungen wurden mit aufgenommen. Bedingt durch die erhöhten Baukosten steigt auch das Ingenieurhonorar des Objektplaners. Somit betragen die **Gesamtkosten des Projektes** voraussichtlich **18.000.000,- €**. Die Bautätigkeiten haben am 09.09.2013 begonnen.

**Finanzierung:**

Finanzielle Auswirkungen				jährliche Folgekosten						
<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	Gesamtkosten	18.000.000,- €	<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja	€
<b>Veranschlagung im Wirtschaftsplan</b>										
<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>	ja	Konto	Invest.-Nr. 017	im	<input checked="" type="checkbox"/>	Invest.-Plan	<input type="checkbox"/>	Erfolgsplan
<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja	Konto	Invest.-Nr.	im	<input type="checkbox"/>	Invest.-Plan	<input type="checkbox"/>	Erfolgsplan
<input type="checkbox"/>	nein	<input type="checkbox"/>	ja	Konto	Invest.-Nr.	im	<input type="checkbox"/>	Invest.-Plan	<input type="checkbox"/>	Erfolgsplan
wenn nein, Deckungsvorschlag:										

**Beteiligungen**

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Stadtentwässerung Fürth**

Fürth, 07.10.2013

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der Werkleitung

Stadtentwässerung Fürth