

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium Bau- und Werkausschuss	Termin 11.04.2018	Status öffentlich - Beschluss
---	-----------------------------	---

Grundschule Ligusterweg 10 - Umgestaltung Schulhof - Ergänzende Projektgenehmigung

Aktenzeichen / Geschäftszeichen 1630-211	
Anlagen: ---	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss hat Kenntnis vom Sachverhalt und erteilt die ergänzende Projektgenehmigung für die Umgestaltung des Schulhofs in der Grundschule Ligusterweg 10 mit einem Gesamtvolumen von 208.000 €.

Die zusätzlichen Mittel sind überplanmäßig bereitzustellen.

Sachverhalt:

Mit Beschluss vom 21.06.2017 erteilte der Bau- und Werkausschuss die Projektgenehmigung für die Umgestaltung des Schulhofs in der Grundschule Ligusterweg 10 mit einem Gesamtvolumen von 184.000 €.

Gemäß Ziffer 4.3. der Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung städtischer Bauvorhaben sind Mehrkosten von mehr als 10% bzw. 25.000,- Euro in Bezug auf die Gesamtkosten des Projektes vor der Ausführung vom Baureferat bzw. Eigenbetrieb, entsprechend der jeweiligen Zuständigkeit des Ausschusses, diesem bzw. dem Stadtrat erneut vorzulegen (ergänzende Projektgenehmigung).

Nach der nun anstehenden zweiten Vergabe der Landschaftsgärtnerischen Arbeiten (Bauabschnitt 2) liegt die Prognose der Kostenfestfeststellung bei 208.000 €, damit 24.000 € bzw. 13,04 % über dem Wert der Kostenberechnung.

Kgr	Titel	Einzelkostenansatz der. Kostenberechnung	Kostenfeststellung (Prognose)	Differenz Mehr-/Minderkosten
500	Außenanlagen	169.000 €	191.000 €	22.000 €
700	Baunebenkosten	15.000 €	17.000 €	2.000 €
	Summe	184.000 €	208.000 €	24.000 €

Bei den Vergabesumme der Landschaftsgärtnerischen Arbeiten (Kgr 500) in den Bauabschnitten 1 und 2 wurden Submissionsergebnisse erzielt, die in Summe rd. 22.000 € höher als die entsprechende Ansätze der Kostenberechnung lagen. Dies liegt u.a. sicherlich an der derzeitigen Konjunkturlage im Baugewerbe, welches auch dadurch bestätigt wurde, dass für beide Vergabe jeweils nur ein einziger wertbarer Bieter ein entsprechendes Angebot abgegeben hatte.

In der Kostengruppe 500 entstand gegenüber der Kostenberechnung ein Mehraufwand in Höhe von 2.000 € für zusätzliche gutachterliche Leistungen im Bereich der Altlasten- bzw. der Bodenuntersuchungen.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen	jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 24.000 €	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja o.A. €
Veranschlagung im Haushalt		
<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Hst. Budget-Nr.	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag: Bereitstellung überplanmäßiger Mittel ohne Deckungsvorschlag des Fachamtes		

Beteiligungen

Auftrag:	Käm beteiligt	an Grünflächenamt von	03.04.2018
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	03.04.2018

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Grünflächenamt**

Fürth, 05.04.2018

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Grünflächenamt Bergmann, Ernst	Telefon: (0911) 974-2880
-----------------------------------	-----------------------------

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 11.04.2018

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: