

Stadttheater Fürth

Anlage zur Finanz.-u. Stadtratsvorlage vom 19.07.2002 (Nachreichung) Mehrkostenaufgliederung


KG	IB	Leistung	Veranlasser	netto	brutto	Gesamtkosten
KG 3	G&K	WC-Anlagen	Th			34.301,47 DM
KG 4	HPC	Bühnentechnik, zusätzliche Maßnahmen	Statik			6.891,50 DM
ITA	Sanitär:	Abwasserleit. In SML	HbA/Ht		5.165,50	
		Waschzuber f. Schneiderei	Th		6.757,81	
		zusätzliche Strangabspernung	Th		2.231,21	
		Besucher-WC, Umgestaltung	Th		37.815,75	51.970,27 DM
	Heizung:	Thermostatköpfe in schwarz	G&K		724,06	
		Heizkörperaustausch, Heizleistung, Gesamtkonzept	G&K/HbA		5.122,45	5.846,51 DM
		Dämmung:				
		Altrohrdurchführungen abschotten, Brandschutz	Feu		5.489,79	
		zusätzliche Brandabschnitt. Brandschutz	Feu		3.106,10	
		Rohrleit.in Zentr.mit Alu-Ummant./Betrieb.Sicherh.	Feu/HbA		435,70	
		Austausch Dämm./Wärmeschutz	HbA/Ht		405,70	9.437,29 DM
	Lüftung:	Verbreiterung Luftgitter N-Schw., techn.erforderlich.	G&K		6.121,81	
		Änderung d. Kühlkonzeptes./ geringere Betriebskost.	HbA/Ht-ITA		105.582,85	
		Anlage Kantine/Küche, tech. erforderlich, Auflagen	TÜV/VstV		18.860,55	
		Anlage Pforte, techn. erford.Sicherh.-Auflagen	TÜV/VstV		16.228,90	
		Zusätzliche ELT Meldungen auf GLT/ Sicherheit	TÜV/VstV		16.223,11	
		Erweiterung MSR-Tech./zusätzl. Anlagen.	TÜV/VstV		17.462,35	
		Zuluftauslässe/ Änderung wegen Zugluft	ITA/G&K		3.507,84	183.787,41 DM

Sprinkler:					14.058,06 DM
Besprinklerung Abendkasse u. Pagenraum/ Sicherh.					
EB	Elektro		Feu		
	Treppe 7 /Brandschutz		Feu		
	Außenbeleuchtung Vordach /Sicherheit		G&K	10.465,00	
	Beschallung Auditorium, Verbesserung der Klang-			1.370,00	
	qualität				
	Verbindung Plasmabildschirm EG zum Büro Öff.-Arb.		Th / EB	18.799,49	
	Install. des Videonetzes u. Inbetriebnahme		Th	3.391,84	
	Umbau Elektromodul Beh.-WC		Th	20.449,87	
	RWA - Fernbedienung / Brandschutz		G&K	522,00	
	zusätzliche RWA-Anlagen / Brandschutz		Feu	63.000,00	
	zusätzliche Brandmeldeanlagen		Feu	21.000,00	
	zusätzliche MSR-Verkabelung F. HLKS		Feu	77.800,00	
	Tonstromanlage		Feu/ ITA	12.300,00	
	Änderung Arbeitslichtsteuerung		Th	8.115,00	
	Sicherheitsbeleuchtung		Th	1.920,00	
	Erneuerung der Unterverteilungen/ Sicherheit		PA/S-GUV	36.524,00	
			HbA/Ht	56.500,00	
					332.157,20 DM
KG.7	Baunebenkosten				
711	Bauherrenaufgaben			netto	brutto
735	Statik			17.763,75	20.605,95
736	Technische Ausrüstung Honorar Eit.			50.000,00	58.000,00
EB	Technische Ausrüstung Eit. Bestandserfassung		EB	20.000,00	23.200,00
ITA	Technische Ausrüstung Honorar HLKS		EB	15.000,00	17.400,00
ITA	Technische Ausrüstung Honorar HLKS Best. Erfass.		ITA	12.000,00	13.920,00
749	Begutachtung Fassade u. Tonnendach		ITA	8.000,00	9.280,00
771	Abnahmen HLKS Lüftung		TÜV	15.000,00	17.400,00
	Abnahmen HLKS Sprinkler		TÜV	1.000,00	1.160,00
	Abnahmen Eit/ BMA		TÜV	14.000,00	16.240,00
	Abnahmen Bühnentechnik		TÜV	20.000,00	23.200,00
					220.125,95 DM
					<u>858.575,66 DM</u>

Kostenverteilung:

438.982,76 €

Kostenzuweisung / Veranlasser Theater	Th	133.782,44	15,6%
Kostenzuweisung / Veranlasser Elektro	EB	40.600,00	4,7%
Kostenzuweisung / Veranlasser HLKS	ITA	26.707,84	3,1%
Kostenzuweisung / Veranlasser Feu	Feu	207.654,65	24,2%
Kostenzuweisung / Veranlasser PA/S-GUV	PA/S-GUV	36.524,00	4,3%
Kostenzuweisung / Veranlasser TÜV-VstV	TÜV/VstV	128.894,91	15,0%
Kostenzuweisung / Veranlasser HbA/HT	HbA/Ht	167.654,05	19,5%
Kostenzuweisung / Veranlasser Sonstige	Sonst.	116.757,77	13,6%
		858.575,66	



Aufgestellt:
Fürth, den 16.09.2002
Hochbauamt Fürth, Abt. Netzbau-Gebäudeunterhalt

[Handwritten Signature]

Mehrkosten lt. Aufstellung des AB.-Giersch & Keim vom 04.07.2002

Summe Kostenberch. vom 13.07.2000	Summe Teilkostenanschlag vom 04.07.2002	Summe Mehrung Differenz
17885435,74 DM	18744011,58 DM	858.575,66

Für die Umbauphasen der Jahre 2003/2004/2005 sind aus den Erfahrungswerten der Umbaujahre 2000/2001/2002 Kostensteigerungen einzurechnen:

Kostengruppe 3 Baukonstruktionen	130.000,00
Kostengruppe 4 Technische Ausrüstungen	400.000,00
Gesamter Kostenmehrbedarf für 2003/2004/2005	DM 1.388.575,66
	709.967,46 €

Aufteilung der Kostenmehrung auf die Kostengruppen

KG.1 Baugrundstück	---
KG.2 Öffentliche Erschließung	---
KG.3 Baukonstruktionen	AB.G&K 34.301,47
KG.4 Bühnentechnik	HPC 6.891,50
HLKS	ITA 265.099,54
Elektro	EB 332.157,20
KG.5 und 6 in Kostengruppe 3 enthalten	
KG.7 Baunebenkosten	220.125,95
Effektive Mehrkosten in DM	858.575,66

Aufgestellt:
Fürth, den 16.09.2002
Hochbauamt/NG

H. Schätzlein

