

Kennntnis genommen

Fürth, 29. 9. 16  
Ref. V/ZSt

Antrag an das  
Finanzreferat, auf

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel bei HHSt. 0600.9600.0000 2016

Freigabe der VE nach Ziff. 6.1 VVHpl. bei HHSt.

(sowie) Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHpl. – HHSt. oder wie o.g.

Betrag <b>140.000 EURO</b>	bereits veranschlagt - EURO	als Haushaltsrest übertragen <b>267.300 EURO</b>
Deckungsvorschlag: <input type="checkbox"/> Einsparungen <input type="checkbox"/> überplm./außerplm. Einnahmen	bei Haushaltsstelle	in Höhe von  EURO
<input checked="" type="checkbox"/> Deckungsvorschlag kann nicht unterbreitet werden.		
<u>Verwendungszweck:</u> <b>Nahwärmzentrale Sportzentrum/Feuerwache</b>		
<u>Begründung:</u> <b>Mittel werden für die Mehrkosten nach beiliegender Aufstellung benötigt. Ergänzende Projektgenehmigung wird dem BA und den Stadtrat im Oktober vorgelegt.</b>		

Fürth, 27.09.2016  
Ref. V

I.  Antragsgemäß genehmigt (Ziff. 9.3 VVHPI.)

Antragsgemäß befürwortet.

Wie folgt <del>genehmigt</del> befürwortet:	bei HHSt.	i. H. v. EURO
<input type="checkbox"/> Deckung durch Einsparungen	<i>zunächst ohne konkrete Deckung</i>	
<input type="checkbox"/> Deckung durch überplm./außerplm. Einnahmen		
<input checked="" type="checkbox"/> Deckungsreserve	<i>9160 8500 0000</i>	<i>140.000,-</i>
<input type="checkbox"/>	<i>* mit der Maßgabe, daß der Kämmerer bis ... 31.10.2016 ... ein geeigneter Deckungsvorschlag unterbreitet wird.</i>	

Der Antrag kann nicht genehmigt bzw. befürwortet werden.  
Begründung:

II. Käm  
zum Vormerk

*1051/2016*

III. Käm/4

OrgA/4-DR

Kopien für RpA, Käm/1, Ref.V/ZSt, GwF/KB, GwF/NG, GwF/HtE, GwF/IB

IV. Ref. V/ZSt

- z.w.V.  Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 100.001 EURO)  
 Gutachten des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 250.001 EURO)  
 Beschluss des Stadtrats (ab 250.001 EURO)

Fürth, 12.10.16  
Finanzreferat

*[Signature]*

*R.*

*[Signature]*

**Errichtung einer Nahwärmezentrale****I. Auflistung der Mehrkosten als Vorbereitung für die ergänzende Projektgenehmigung**

Bei o.g. Projekt kommt es zu einer Kostensteigerung gegenüber der Projektgenehmigung vom 22.04.2015. Die Mehrkosten entstehen zum einen durch Mehrmengen oder durch geänderte Ausführungen (Nachträge), zum anderen waren noch zusätzliche neue Leistungen erforderlich, die in der letzten Projektgenehmigung nicht enthalten waren. Im Einzelnen:

**Mehrkosten gegenüber Kostenberechnung/ Kostenanschlag:**

Infra – Wasserversorgung, v.a. wegen Druckerhöhungsanlage Sportplatz	10.400,-- €
Rohbau – Mehrmengen Beton, kontaminierter Boden und Wasserhaltung	22.200,-- €
Sanitär – Leitungsnetz, v.a. wegen Druckerhöhungsanlage Sportplatz	14.500,-- €
Wärmedämmung – nach Detailplanung Firmen wesentlich größere Leitungslängen	10.000,-- €
Elektro – ursprünglich im BV Sportzentrum enthalten, für Verkabelung Heizanlage	14.500,-- €
	-----
<b>Gesamt Mehrkosten</b>	<b>71.600,-- €</b>

**Neue Leistungen:**

Heizung – hochwertige Filteranlage wegen neuem Emissionsschutzgesetz	24.200,-- €
Sanitär – Druckerhöhungsanlage für die Sportplatzbewässerung	18.000,-- €
Lüftung – sollte ursprünglich nur über die Fenster erfolgen	7.000,-- €
Kamin – ursprünglich bei Heizung, wegen großem Umfang sep. ausgeschrieben	14.000,-- €
Asphaltbau – sollte ursprünglich über das BV Sportzentrum laufen	13.000,-- €
	-----
<b>Gesamt neue Leistungen</b>	<b>76.200,-- €</b>

**Minderkosten:**

Honorare und Nebenkosten	- 8.200,-- €
--------------------------	--------------

**Kostensteigerung gesamt: 139.600,-- €**

Die Kostensteigerung wird dem Bauausschuss und dem Stadtrat im Oktober im Rahmen einer ergänzenden Projektgenehmigung zur Genehmigung vorgelegt.

II. GWF/T - z.K.

*U.g. A. [Signature] 28.09.16*

III. GWF/KB - zur weiteren Verwendung

Fürth, 27.09.2016

(3411)

GWF/NG

*[Signature]*