

Übersicht Änderungsanträge zum Vorentwurf (fortgeführte Kostenschätzung) Stand Q3/2021

Stand: 14.12.2022

Nr.	Datum	Titel	Datum Änderung	Status	Verantwortlich	Kostenänderung gesamt in €brutto KG 200-600 - gerundet	Kommentar/ Entscheidung	
1	Änderung	30.06.2022	Dachentwässerung	22.11.2022	GWF zur Prüfung	erledigt	160.000,00 €	
2	Änderung	30.06.2022	Schaumglas + EG40	15.09.2022	GWF zur Prüfung	erledigt	720.000,00 €	Entscheidung EG 40 + Schaumglas
3	Änderung	30.06.2022	Amokalarm/ Sicherheitstechnik	06.12.2022	GWF zur Prüfung	GWF	30.000,00 €	
4	Änderung	30.06.2022	Freianlagen	13.10.2022	GWF zur Prüfung	erledigt	450.000,00 €	Die Entscheidung für eine Weiterführung der Dachterrasse in der Planung und Ausführung soll vom Stadtrat getroffen werden. (s. Anlage 3: Die Regierung überlässt die Entscheidung dem Sachaufwandsträger.) Kosten Dachterrasse: 150.000 € brutto
5	Änderung	30.06.2022	HLS neu	02.12.2022	GWF zur Prüfung	GWF	6.000.000,00 €	
6	Änderung	30.06.2022	Barrierefreiheit			entfällt		
7	Änderung	04.07.2022	Flächenheizsystem	02.12.2022	GWF zur Prüfung	GWF	- 1.900.000,00 €	
8	Änderung	21.07.2022	Human Centric Lighting (HCL)			entfällt		
9	Änderung	25.07.2022	Abluft (Schattenfuge vs. Schlitzauslass)	02.12.2022	GWF zur Prüfung	GWF	60.000,00 €	
10	Änderung	18.08.2022	Gasversorgung Fachklassenräume	14.09.2022	Entscheidung GWF	erledigt	40.000,00 €	Entscheidung Zentrale Flaschenlösung. Zusätzliche Kosten für Gaswarnanlage nicht enthalten
11	Änderung	16.11.2022	Erkenntnisse finales Bodengutachten	30.11.2022	GWF zur Prüfung	erledigt	1.710.000,00 €	
						ohne NBK	7.270.000,00 €	
						inkl. 30 % NBK	9.451.000,00 €	