

I. Vorlage

- zur Beschlussfassung
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

	bisherige Beratungsfolge	Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
				angen.	abgel.		
1							
2							
3							

Betreff

**Errichtung Feuerwehrfahrzeughalle Stadeln, Stadelner Hauptstraße, Fürth
 - Ergänzende Projektgenehmigung -**

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen

Kostendarstellung GWF vom 30.11.2009

Beschlussvorschlag

Der Bauausschuss begutachtet die Erweiterung der Projektgenehmigung zur Errichtung des Feuerwehrrätehauses an der Stadelner Hauptstraße gemäß Erläuterungsbericht und der zugehörigen Kostenaufstellung der GWF, in Höhe von gesamt ca. 198.900,- €

Sachverhalt

In der Kostenberechnung vom 19.11.2008 (Grundlage der Projektgenehmigung) waren ca. 130.000,- Euro als Gesamtkosten angesetzt gewesen. In dieser Summe waren nicht unerhebliche Eigenleistungen der Freiwilligen Feuerwehr geplant und eingerechnet. Leider konnten die Eigenleistungen und die dadurch erhofften Einsparungen nicht wie vorgesehen realisiert werden, zum einen verursacht durch die Bauzeitverschiebung, zum anderen durch wesentlich höhere Angebotssummen der Firmen (trotz Einbeziehung der Eigenleistung der

FFW) gegenüber den im Vorfeld gemachten Angeboten. Es kommt somit zu einer Erhöhung der Projektkosten, die sich wie folgt darstellt:

	Kostenberechnung	Kostenanschlag	Differenz
KG 300	89.547,--	161.012,--	71.465,--
KG 400	10.115,--	12.341,--	2.226,--
KG 500	8.925,--	1.500,--	-7.425,--
KG 700	21.420,--	24.047,--	<u>2.627,--</u>
		Mehrung gesamt:	<u>68.893,--</u>

In der Erhöhung der KG 300 (Rohbaukosten) sind ca. 7.500,-- Euro für den geänderten Anschluss des Gebäudes an die Kanalisation enthalten, da der vorhandene Schacht nicht wie geplant verwendet werden konnte.

Die Projektsumme erhöht sich damit auf ca. 198.900,-- Euro. Die Mittel können von anderen Haushaltsstellen zur Deckung herangezogen werden bzw. wurde bereits teilweise die Übertragung veranlasst, um den Fortgang der Arbeiten nicht zu behindern.

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgelasten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 198.900,-- €	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja 2.400,-- €
Veranschlagung im Haushalt			
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	bei Hst. 1300.9400.4000 mit insg. 180.000,-- €	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag: Zusätzlicher Mittelbedarf von 19.000,-- € zur Zeit noch ohne Deckungsvorschlag			
Zustimmung der Käm		Beteiligte Dienststellen:	
liegt vor:	<input type="checkbox"/> RA	<input type="checkbox"/> RpA	<input type="checkbox"/> weitere: <input type="checkbox"/>
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:		<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

II. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. BvA

Fürth, 30.11.2009

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter/in:
Hr. Müller

Tel.:
3411